

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 27. 3. 2017

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 14. redni seji občinskega sveta,
dne 23. 2. 2017

Janez Arnolj:

- **vpraša o poteku javnega razpisa za izbor izvajalca za gradnjo telovadnice v Gorenji vasi.**
Javni razpis je bil objavljen 1. 12. 2017 in zaradi velikega zanimanja ter dodatnih zahtev ponudnikov na portalu javnih naročil kar dvakrat podaljšan. Rok za izdajo ponudb se je iztekel 17. 1. 2017, ponudbe pa je v roku oddalo deset ponudnikov, med njimi najugodnejšo v višini 3.890.406,97 eur podjetje Dema plus, d.o.o. iz Ljubljane, s katerim je bila dne 27. 2. 2017 podpisana izvajalska pogodba z rokom izvedbe celotne investicije do konca septembra 2018. Temeljni kamen nove športne dvorane je bil položen 21. 3. 2017, začetek del, ki bo v prvi fazi vključeval rušitev stare telovadnice, pa je predviden za sredino aprila.
Župan odgovori, da je javni razpis zaključen, izbran je izvajalec Dema plus d.o.o.. Podpis pogodbe bo 27. 2. 2017, v pripravi je terminski plan za izvedbo del, začetek del pa je predviden v drugi polovici marca. Investicija mora biti zaključena do 14. 12. 2018, ki se veže na odobrena nepovratna sredstva Eko sklada.
- **Vpraša, kako poteka projekt protipoplavne ureditve Poljan.**
Od začetka januarja dalje poteka intenzivna priprava projektne dokumentacije, v katero je na novo vključen tudi nadomestni most čez Soro, ki bo zaradi širšega pretočnega profila omogočal poplavno varnejšo ureditev sotočja Ločivnice s Poljansko Soro. Posledično bo prestavljen tudi transformator in cesta v Predmost. Sofinancerski sporazum je bil v vmesnem času usklajen z ministrstvom za okolje in prostor, s katerim usklajujemo tudi razpisno dokumentacijo za objavo javnega naročila, direkcija za vode pa mora pred objavo slednjega izvesti še recenzijo celotne projektne dokumentacije, ter potrditi investicijski program, medtem ko je bil dokument identifikacije investicijskega projekta že potrjen. Začetek del je predviden po uspešnem zaključku oddaje javnega naročila za izvedbo vseh predvidenih ureditev.

Ciril Alič:

- **opozori na katastrofalno stanje občinskih cest, kot posledica preobremenjenih tovornih vozil, ki vozijo les, in vpraša ali lahko kakorkoli ukrepa medobčinsko redarstvo.**
Možnost izvedbe nadzora nad upoštevanjem predpisanih osnih obremenitev tovornih vozil smo preverili pri medobčinskem inšpektoratu in redarstvu z Vrhnike, kjer so nam pojasnili, da doslej v nobenih od osmih občin, na območju katerih delujejo, navedenega nadzora še niso izvajali, saj tudi ne razpolagajo z ustrežno tehnično opremo, ki bi omogočala tehtanje tovornih vozil med vožnjo. Ker pa se zavedajo pomembnosti problema poškodb občinskih cest zaradi prekomerno natovorjenih vozil, se bodo poskušali za izvajanje navedenega nadzora povezati s policijo, ukrep pa oblikovati skladno z odločitvami občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v katerem je zastopana tudi policija.

Stanko Bajt:

- **vpriša kdaj je predviden začetek del na cesti Trebija - Sovodenj.**

Kot je na tekoči seji že pojasnil župan Milan Čadež, je Direkcija RS za infrastrukturo že izbrala izvajalca za projektiranje rekonstrukcije ceste na delu od Trebije do odcepa za Fužine vključno z mostom. Rok za izdelavo projekta je v letošnjem juniju, sledila bo objava javnega naročila za izbiro izvajalca del. V prihodnjih treh letih direkcija načrtuje nadaljevanje rekonstrukcije do kilometra 2,5 in na odseku skozi Sovodenj mimo podjetja Lesgal, kjer bodo v celoti obnovljeni dotrajani oporni zidovi.

Jurij Krvina:

- **vpriša kakšno je stanje projekta ureditve državne ceste skozi Dolenjo Dobravo.**

Izdelan je projekt rekonstrukcije ceste z izgradnjo pločnikov po obstoječi trasi, velik del potrebnih zemljišč je že odkupljen, v mesecu marcu pa je Direkcija RS za infrastrukturo začela nov krog pogovorov z lastniki, s katerimi so odkupi še v usklajevanju. Predvidena je fazna gradnja, pri čemer je v prvi fazi predvidena gradnja na obeh odsekih pretežno že pridobljenih zemljišč, v drugi fazi pa še gradnja na odseku skozi naselje Dolenja Dobrava, kjer mora direkcija predhodno dokončati odkupe potrebnih zemljišč za gradnjo pločnika.

Helena Gorjan:

- **vpriša ali je prevedena ureditev gostinskega lokala v Sokolskem domu.**

Interesi za ureditev lokala so že bili izraženi, optimalno rešitev občina še preverja, zato za zdaj realizacije ureditve lokala še ni mogoče napovedati.

- **opozori na nevarnost hoje pešcev in nepreglednost na Poljanski cesti, na delu mimo Bifeja Silva, kjer so na cestišču večkrat parkirana osebna vozila.**

Skladno z izdelanim projektom nove prometne ureditve na Poljanski cesti, ki je že bil predstavljen tudi svetu krajevne skupnosti Gorenja vas, je poleg zarisa pešpoti vzdolž ceste predvidena tudi označitev dodatnih parkirišč za zagotovitev urejenega parkiranja, k realizaciji označb pa bomo pristopili takoj po geodetski označitvi mej s sosednjimi zemljišči.

Štefka Jeram:

- **opozori na smeti, ki ležijo ob državni cesti, predvsem na Visokem.**

Navedene odpadke smo že evidentirali, verjamemo pa, da so delo posamičnega brezvestnega povzročitelja ter pričakujemo, da se dejanja odlaganja odpadkov v naravo pri visoko razvitem standardu urejenega sistema zbiranja in odvažanja odpadkov v občini ne bodo več ponavljala.

Župan
Milan ČADEŽ