

Pregled realizacije oz. stanja projektov iz NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024

PU	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	SKUPAJ			LETO 2021				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 30.6.2021	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 1.1. - 30.6. 2021	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI		12.585.506,10	15.928.871,26	9.712.816,80	2.770.617,81	2.991.614,92	729.660,46	667,77	722,15
168		Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi	01.01.2012 - 31.12.2021	200.000,00	237.817,90	236.549,00	88.000,00	88.000,00	86.731,10	98,56	98,56
178		Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2022	200.000,00	208.509,17	168.509,17	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
186		Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2022	200.000,00	34.181,65	10.681,65	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
188		Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine	01.01.2013 - 31.12.2021	253.495,00	125.765,79	115.765,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
196		Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2022	1.000.000,00	1.310.478,00	1.235.089,94	25.000,00	51.537,31	6.149,25	24,60	11,93
204		Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2022	600.000,00	285.145,49	282.145,49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208		Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2021	500.000,00	217.442,78	212.442,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224		Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2023	2.500.000,00	4.858.984,59	2.846.486,76	417.384,00	549.096,67	144.598,84	34,64	26,33
225		Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2022	70.000,00	39.496,55	19.273,55	5.223,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00
226		Hiša generacij	01.01.2016 - 31.12.2023	300.000,00	790.166,00	170.037,80	45.000,00	45.000,00	14.871,80	33,05	33,05
227		Rekonstrukcija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2022	15.000,00	106.774,19	3.774,19	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
231		Prizidek vrta Agata Poljane	13.10.2016 - 31.12.2022	2.111.000,00	2.365.072,28	1.162.791,41	1.269.527,95	1.309.527,95	362.247,08	28,53	27,66
232		Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2022	250.000,00	320.023,71	204.324,02	50.000,00	80.000,00	24.300,31	48,60	30,38
233		Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	13.10.2016 - 31.12.2021	1.007.830,08	965.518,53	625.239,96	407.832,39	407.832,39	67.553,82	16,56	16,56
235		Ureditev RC Gor.vas - Hotavljje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2021	100.000,00	9.771,72	7.771,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236		Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2023	100.000,00	199.059,70	34.059,70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251		CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi	01.01.2018 - 31.12.2021	26.000,00	25.902,92	25.277,92	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
252		Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor	14.06.2018 - 31.12.2022	24.000,00	47.470,00	16.470,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254		Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2022	197.583,14	100.785,31	7.858,39	75.020,66	2.020,66	193,74	0,26	9,59
257		Krožno križišče Poljane	01.01.2019 - 31.12.2022	110.927,74	113.061,59	48.555,20	90.000,00	54.000,00	9.493,61	10,55	17,58
259		Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas	01.01.2019 - 31.12.2022	14.000,00	56.368,00	5.368,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263		Terase - vrtec Sovodenj	01.01.2019 - 31.12.2020	85.760,00	70.281,05	70.123,65	0,00	1.170,00	1.012,60	-	86,55
27		Prometna ureditev Hotavelj	01.01.2009 - 31.12.2021	468.169,40	246.486,80	250.023,60	2.000,00	2.050,60	5.587,40	279,37	272,48
272		Most pri dvorcu Visoko	01.01.2020 - 31.12.2023	14.000,00	161.464,00	1.464,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
275		Cesta Javorjev Dol	01.01.2021 - 31.12.2023	75.000,00	395.000,00	2.366,80	75.000,00	125.000,00	2.366,80	3,16	1,89
28		Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2023	439.609,17	729.083,59	112.876,59	95.000,00	147.000,00	793,00	0,83	0,54
37		Rupnikova linija	01.01.2007 - 31.12.2022	168.681,21	112.596,10	108.069,57	3.000,00	1.526,53	0,00	0,00	0,00
41		Zdravstveni dom Gorenja vas	01.01.2010 - 31.12.2021	324.000,00	332.773,11	332.470,02	500,00	500,00	196,91	39,38	39,38
44		Kulturni dom Lučine	01.01.2007 - 31.12.2021	200.000,00	130.431,69	128.431,69	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
48		Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2021	630.450,36	753.934,15	748.929,34	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00
64		Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	01.01.2006 - 31.12.2021	300.000,00	471.811,56	469.935,76	3.000,00	3.000,00	1.124,20	37,47	37,47
75		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2022	100.000,00	107.213,34	49.653,34	20.000,00	20.000,00	2.440,00	12,20	12,20

PU	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 30.6.2021	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 1.1. 30.6. 2021	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05		REŽIJSKI OBRAT		3.123.070,40	3.228.897,96	2.650.817,20	209.000,00	339.500,00	79.419,24	296,66	164,53
102		Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2022	250.000,00	265.854,28	186.354,28	10.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
162		Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2021	600.000,00	218.223,33	175.796,12	20.000,00	20.000,00	7.572,79	37,86	37,86
221		Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2022	240.000,00	137.400,57	100.300,60	8.000,00	19.000,00	9.900,03	123,75	52,11
253		Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica	14.06.2018 - 31.12.2023	10.000,00	118.793,40	1.793,40	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
264		Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod	01.01.2019 - 31.12.2021	25.000,00	15.161,59	5.161,59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
265		Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	01.01.2019 - 31.12.2022	45.000,00	70.025,15	20.025,15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
78		Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2021	481003,4	1.488.460,02	1.392.924,10	60.000,00	95.000,00	49.464,08	82,44	52,07
87		Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2022	1.143.960,00	549.723,34	491.569,34	10.500,00	30.500,00	2.346,00	22,34	7,69
88		Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2022	328.107,00	365.256,28	276.892,62	33.500,00	68.500,00	10.136,34	30,26	14,80
				15.708.576,50	19.157.769,22	12.363.634,00	2.979.617,81	3.331.114,92	809.079,70	964,42	886,68