

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 Z REALIZACIJO 2019

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2019				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12.2019	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		<b>OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>		<b>21.719.887,91</b>	<b>20.587.927,24</b>	<b>14.728.123,67</b>	<b>3.249.213,01</b>	<b>4.418.436,77</b>	<b>4.288.309,32</b>	<b>131,98</b>	<b>97,05</b>
145		Prometna ureditev pri OŠ Poljane	01.01.2007 - 31.12.2019	1.300.000,00	1.178.561,80	1.195.703,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
168		Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi	01.01.2012 - 31.12.2021	200.000,00	190.696,57	69.696,57	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-
17		LC Poljane - Javorje	01.01.2007 - 31.12.2021	4.700.000,00	3.765.146,99	3.686.100,04	875.125,79	1.678.866,79	1.678.865,94	191,84	100,00
178		Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2020	190.000,00	198.509,17	168.509,17	0,00	0,00	0,00	-	-
186		Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2021	200.000,00	56.292,87	8.668,50	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196		Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2021	1.000.000,00	1.273.708,55	1.004.846,17	349.002,41	466.588,71	462.824,80	132,61	99,19
204		Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2020	600.000,00	283.145,49	282.145,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
208		Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2020	500.000,00	195.794,11	197.342,77	5.000,00	10.676,00	10.675,66	213,51	100,00
216		Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj	01.01.2015 - 31.12.2019	200.000,00	167.618,59	166.324,34	20.000,00	28.500,00	28.205,75	141,03	98,97
224		Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2023	2.500.000,00	2.394.522,80	954.999,42	186.700,00	470.860,62	470.860,62	252,20	100,00
225		Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2021	40.000,00	69.442,96	14.442,96	15.000,00	12.978,96	12.978,96	86,53	100,00
227		Rekonstrukcija in energ.sanacija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2022	15.000,00	7.257,00	2.257,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
228		Energetska sanacija POŠ Sovodenj	01.01.2016 - 31.12.2020	728.655,38	728.655,38	425.927,75	491.013,49	492.350,49	409.247,15	83,35	83,12
231		Prizidek vrtca Agata Poljane	13.10.2016 - 31.12.2021	2.111.000,00	2.156.052,32	41.525,30	3.000,00	5.174,02	1.647,00	54,90	31,83
232		Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2021	170.000,00	224.203,60	120.791,96	55.064,00	51.301,00	40.152,36	72,92	78,27
233		Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	13.10.2016 - 31.12.2021	1.007.830,08	980.910,27	198.738,81	308.665,15	33.369,59	13.704,25	4,44	41,07
235		Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2020	100.000,00	10.771,72	7.771,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
236		Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2020	100.000,00	49.059,70	34.059,70	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
237		Telovadnica Gorenja vas - novogradnja	01.01.2017 - 31.12.2019	4.200.000,00	4.651.624,21	4.649.276,74	648.144,29	981.546,82	981.546,82	151,44	100,00
251		CLLD projekt: Učilnice v naravi-šolski učni vrtovi	01.01.2018 - 31.12.2019	26.000,00	25.233,14	23.782,20	24.440,14	24.484,92	22.989,20	94,06	93,89
252		Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor	14.06.2018 - 31.12.2020	24.000,00	7.301,70	7.301,70	16.470,00	7.301,70	7.301,70	44,33	100,00
254		Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2021	197.583,14	195.336,18	7.664,65	46.000,00	7.400,52	6.749,65	14,67	91,21
257		Krožno križišče Poljane	01.01.2019 - 31.12.2020	110.927,74	110.927,74	0,00	51.327,74	0,00	0,00	0,00	-
259		Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas	01.01.2019 - 31.12.2020	14.000,00	6.368,00	5.368,00	7.000,00	5.368,00	5.368,00	76,69	100,00

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2019				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12.2019	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263		Terase - vrtec Sovodenj	01.01.2019 - 31.12.2020	85.760,00	90.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00
37		Rupnikova linija	01.01.2007 - 31.12.2020	168.681,21	118.379,19	108.069,57	16.000,00	325,18	325,18	2,03	100,00
44		Kulturni dom Lučine	01.01.2007 - 31.12.2021	200.000,00	130.375,42	124.100,69	3.000,00	3.000,00	1.725,27	57,51	57,51
48		Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2020	630.450,36	753.162,16	747.934,15	2.000,00	1.500,00	271,99	13,60	18,13
64		Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	01.01.2006 - 31.12.2019	300.000,00	471.948,64	449.022,22	41.600,00	113.673,45	113.399,56	272,60	99,76
75		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2020	100.000,00	96.260,97	22.092,83	15.000,00	16.010,00	15.809,46	105,40	98,75
<b>05</b>		<b>REŽIJSKI OBRAT</b>		<b>3.268.070,40</b>	<b>2.869.781,88</b>	<b>2.473.805,63</b>	<b>276.914,00</b>	<b>240.443,61</b>	<b>210.892,54</b>	<b>76,16</b>	<b>87,71</b>
102		Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2020	250.000,00	209.919,12	174.873,12	15.000,00	100,00	54,00	0,36	54,00
162		Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2021	600.000,00	173.089,34	94.505,73	40.000,00	28.767,00	28.766,39	71,92	100,00
169		Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče	01.01.2012 - 31.12.2020	150.000,00	180.287,63	131.882,79	105.000,00	60.907,82	49.095,16	46,76	80,61
221		Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2020	240.000,00	98.602,23	84.350,98	15.000,00	5.772,79	5.771,54	38,48	99,98
253		Obnova obzidja - pokopališče Stara Oselica	14.06.2018 - 31.12.2020	10.000,00	10.000,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	-
264		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (vodovod)	01.01.2019 - 31.12.2020	20.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	100,00
265		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (kanalizacija)	01.01.2019 - 31.12.2020	45.000,00	30.000,00	4.410,00	10.000,00	10.000,00	4.410,00	44,10	44,10
78		Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2021	481.003,40	1.372.078,93	1.267.057,87	44.000,00	69.396,00	69.374,94	157,67	99,97
87		Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2021	1.143.960,00	513.816,31	482.006,78	15.000,00	15.000,00	8.190,47	54,60	54,60
88		Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2021	328.107,00	256.988,32	233.718,36	25.000,00	49.500,00	44.230,04	176,92	89,35
				<b>24.987.958,31</b>	<b>23.457.709,12</b>	<b>17.201.929,30</b>	<b>3.526.127,01</b>	<b>4.658.880,38</b>	<b>4.499.201,86</b>	<b>127,60</b>	<b>96,57</b>