

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017-2020 Z REALIZACIJO 2017

| PU | NRP | Projekt | Začetek-konec | SKUPAJ | | | LETO 2017 | | | | |
|-----------|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | Sprejeta vrednost | Veljavna vrednost | Realizacija do 31.12.2017 | Sprejeti plan 2017 | Veljavni plan 2017 | Realizacija 2017 | Indeks 10:8 | Indeks 10:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | | OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI | | 19.228.109,14 | 16.873.966,09 | 9.604.852,46 | 2.114.406,34 | 2.607.180,47 | 1.910.727,82 | 90,37 | 73,29 |
| 145 | | Prometna ureditev pri OŠ Poljane | 01.01.2007 - 31.12.2019 | 1.300.000,00 | 1.257.694,94 | 1.147.561,80 | 85.000,00 | 128.194,04 | 128.060,90 | 150,66 | 99,90 |
| 158 | | Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas | 01.01.2011 - 31.12.2017 | 557.605,00 | 466.084,94 | 464.771,92 | 0,00 | 4.000,00 | 2.686,98 | - | 67,17 |
| 160 | | Knjižnica Gorenja vas | 19.06.2014 - 31.12.2018 | 350.000,00 | 349.761,12 | 310.716,89 | 35.000,00 | 74.540,00 | 65.495,77 | 187,13 | 87,87 |
| 168 | | Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi | 01.01.2012 - 31.12.2019 | 200.000,00 | 199.696,57 | 69.696,57 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 17 | | LC Poljane - Javorje | 01.01.2007 - 31.12.2020 | 2.000.000,00 | 2.049.947,56 | 1.964.116,37 | 257.000,00 | 358.305,96 | 355.474,77 | 138,32 | 99,21 |
| 178 | | Obnova pri PŠ Lučine | 01.01.2010 - 31.12.2019 | 160.000,00 | 190.535,77 | 150.095,04 | 10.000,00 | 48.500,00 | 24.059,27 | 240,59 | 49,61 |
| 186 | | Kolesarske steze | 01.09.2012 - 31.12.2019 | 200.000,00 | 215.509,50 | 7.570,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 61,00 | 0,76 | 0,76 |
| 187 | | Obvoznica Gorenja vas | 01.01.2013 - 31.12.2017 | 131.669,00 | 112.706,50 | 111.555,97 | 111.822,00 | 111.822,00 | 110.671,47 | 98,97 | 98,97 |
| 188 | | Ureditev ceste Suhli dol - Lučine | 01.01.2013 - 31.12.2019 | 253.495,00 | 166.255,99 | 115.765,79 | 30.000,00 | 600,00 | 109,80 | 0,37 | 18,30 |
| 196 | | Dvorec Visoko | 01.01.2013 - 31.12.2021 | 1.000.000,00 | 924.237,12 | 310.900,30 | 12.200,00 | 139.500,00 | 59.113,02 | 484,53 | 42,37 |
| 202 | | Statična sanacija KD Gorenja vas | 01.07.2013 - 31.12.2017 | 1.400.000,00 | 1.327.179,98 | 1.327.120,57 | 3.800,00 | 9.215,00 | 9.155,59 | 240,94 | 99,36 |
| 204 | | Izgradnja ceste Zdravstveni dom | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 600.000,00 | 551.911,27 | 281.855,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.943,86 | 98,13 | 98,13 |
| 208 | | Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 500.000,00 | 392.180,00 | 71.080,52 | 85.000,00 | 35.100,00 | 29.000,52 | 34,12 | 82,62 |
| 216 | | Avtobusna postaja Sovodenj | 01.01.2015 - 31.12.2019 | 200.000,00 | 128.400,00 | 33.313,20 | 25.000,00 | 31.400,00 | 31.313,20 | 125,25 | 99,72 |
| 224 | | Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 1.300.000,00 | 440.105,24 | 439.591,11 | 239.999,34 | 253.999,34 | 253.485,21 | 105,62 | 99,80 |
| 225 | | Kopališče Škribovc Trebija | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 40.000,00 | 17.464,00 | 1.464,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | | Medgeneracijski center Gorenja vas | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 300.000,00 | 98.973,64 | 77.613,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 640,00 | 32,00 | 32,00 |
| 231 | | Prizidek vrtca Agata Poljane | 13.10.2016 - 31.12.2020 | 970.000,00 | 546.529,98 | 25.911,37 | 15.500,00 | 28.595,15 | 22.976,54 | 148,24 | 80,35 |
| 232 | | Prenova prostorov v ZD Gorenja vas | 13.10.2016 - 31.12.2020 | 100.000,00 | 85.179,86 | 80.166,44 | 5.000,00 | 6.040,00 | 6.026,58 | 120,53 | 99,78 |
| 233 | | Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan | 13.10.2016 - 31.12.2020 | 620.000,00 | 1.018.910,47 | 151.598,77 | 62.000,00 | 187.360,00 | 109.813,77 | 177,12 | 58,61 |
| 235 | | Ureditev RC Gor.vas - Hotavljje (sofin. občine) | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 100.000,00 | 54.000,00 | 2.891,72 | 30.000,00 | 4.000,00 | 2.891,72 | 9,64 | 72,29 |
| 236 | | Prometna ureditev Poljan - vzhodni del | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 100.000,00 | 72.000,00 | 732,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 732,00 | 2,44 | 3,33 |
| 237 | | Telovadnica Gorenja vas - novogradnja | 01.01.2017 - 28.02.2019 | 4.200.000,00 | 3.846.904,85 | 585.920,15 | 974.500,00 | 1.026.404,85 | 585.920,15 | 60,13 | 57,08 |
| 239 | | CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 14.430,00 | 14.430,00 | 5.655,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | 5.655,00 | 39,19 | 39,19 |
| 27 | | Prometna ureditev Hotavlj | 01.01.2009 - 31.12.2019 | 468.169,40 | 196.887,15 | 195.491,89 | 35.000,00 | 34.500,00 | 33.104,74 | 94,58 | 95,96 |
| 28 | | Ureditev vaškega jedra Poljane | 01.01.2009 - 31.12.2020 | 439.609,17 | 517.089,65 | 112.083,59 | 25.000,00 | 36.220,00 | 36.213,94 | 144,86 | 99,98 |
| 37 | | Rupnikova linija | 01.01.2007 - 31.12.2017 | 168.681,21 | 109.379,19 | 107.744,39 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | | Zdravstveni dom Gorenja vas | 01.01.2010 - 31.12.2018 | 324.000,00 | 339.006,33 | 327.462,85 | 205,00 | 4.965,00 | 3.421,52 | 1.669,03 | 68,91 |
| 44 | | Kulturni dom Lučine | 01.01.1997 - 31.12.2021 | 200.000,00 | 125.222,66 | 121.150,66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.928,00 | 97,60 | 97,60 |
| 48 | | Šubičeva hiša | 01.01.2003 - 31.12.2017 | 630.450,36 | 748.093,67 | 744.227,66 | 5.300,00 | 5.433,99 | 5.433,99 | 102,53 | 100,00 |
| 64 | | Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str. | 01.01.2006 - 31.12.2019 | 300.000,00 | 273.688,14 | 252.743,28 | 2.000,00 | 17.055,14 | 17.055,14 | 852,76 | 100,00 |
| 75 | | Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste) | 01.01.2006 - 31.12.2021 | 100.000,00 | 38.000,00 | 6.283,37 | 0,00 | 8.000,00 | 6.283,37 | - | 78,54 |
| 05 | | REŽIJSKI OBRAT | | 3.193.070,40 | 3.049.965,53 | 2.083.197,32 | 90.800,00 | 200.459,87 | 173.041,66 | 190,57 | 86,32 |
| 102 | | Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta | 01.01.2006 - 31.12.2020 | 250.000,00 | 227.306,82 | 174.819,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 512,30 | 17,08 | 17,08 |
| 162 | | Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str. | 01.07.2012 - 31.12.2021 | 600.000,00 | 520.808,71 | 29.058,71 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.250,00 | 165,00 | 82,50 |
| 169 | | Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče | 01.01.2012 - 31.12.2020 | 150.000,00 | 119.275,68 | 33.582,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 707,00 | 50,50 | 50,50 |
| 221 | | Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki | 01.01.2015 - 31.12.2019 | 240.000,00 | 216.644,23 | 74.335,17 | 43.100,00 | 43.100,00 | 25.790,94 | 59,84 | 59,84 |
| 78 | | Porečje Sore (vodooskrba) | 01.01.2007 - 31.12.2020 | 481.003,40 | 1.287.975,62 | 1.126.588,94 | 25.000,00 | 111.089,87 | 109.053,19 | 436,21 | 98,17 |
| 87 | | Kanalizacija in ČN Gorenja vas | 01.01.2002 - 31.12.2020 | 1.143.960,00 | 481.669,61 | 466.457,74 | 8.300,00 | 19.900,00 | 19.688,13 | 237,21 | 98,94 |
| 88 | | Kanalizacija in ČN Poljane | 01.01.2002 - 31.12.2020 | 328.107,00 | 196.284,86 | 178.354,96 | 5.000,00 | 11.970,00 | 9.040,10 | 180,80 | 75,52 |
| | | | | 22.421.179,54 | 19.923.931,62 | 11.688.049,78 | 2.205.206,34 | 2.807.640,34 | 2.083.769,48 | 94,49 | 74,22 |