

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 Z REALIZACIJO 2018

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2018				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12.2018	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI		17.649.597,28	18.179.065,19	11.585.057,29	4.439.195,33	4.155.570,65	3.887.836,11	87,58	93,56
145		Prometna ureditev pri OŠ Poljane	01.01.2007 - 31.12.2019	1.300.000,00	1.257.694,94	1.195.703,25	25.000,00	48.207,18	48.141,45	192,57	99,86
160		Knjižnica Gorenja vas	19.06.2014 - 31.12.2018	350.000,00	349.761,12	311.669,71	2.000,00	1.000,00	952,82	47,64	95,28
168		Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi	01.01.2012 - 31.12.2020	200.000,00	199.696,57	69.696,57	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17		LC Poljane - Javorje	01.01.2007 - 31.12.2021	2.000.000,00	3.429.116,37	2.007.234,20	5.000,00	43.121,22	43.117,83	862,36	99,99
178		Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2019	160.000,00	190.535,77	168.509,17	10.000,00	19.500,00	18.414,13	184,14	94,43
186		Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2019	200.000,00	164.570,50	8.668,50	5.000,00	7.000,00	1.098,00	21,96	15,69
187		Obvoznica Gorenja vas	01.01.2013 - 31.12.2017	131.669,00	112.706,50	112.362,55	1.000,00	1.000,00	806,58	80,66	80,66
196		Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2021	1.000.000,00	924.237,12	538.881,12	292.400,00	227.984,27	227.980,82	77,97	100,00
204		Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2020	600.000,00	551.911,27	282.145,49	1.000,00	1.000,00	290,36	29,04	29,04
208		Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2020	500.000,00	392.180,00	186.748,96	132.058,03	132.058,03	115.668,44	87,59	87,59
216		Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj	01.01.2015 - 31.12.2019	200.000,00	170.313,20	138.118,59	93.000,00	107.000,00	104.805,39	112,69	97,95
224		Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2022	1.300.000,00	1.264.591,11	484.138,80	65.000,00	45.000,00	44.547,69	68,53	98,99
225		Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2021	40.000,00	17.464,00	1.464,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-
226		Medgeneracijski center Gorenja vas	01.01.2016 - 31.12.2021	300.000,00	98.973,64	77.613,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
227		Rekonstrukcija in energ.sanacija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2022	15.000,00	12.257,00	2.257,00	10.000,00	2.257,00	2.257,00	22,57	100,00
228		Energetska sanacija POŠ Sovodenj	01.01.2016 - 31.12.2020	430.000,00	730.330,98	16.680,60	10.000,00	18.666,00	16.680,60	166,81	89,36
231		Prizidek vrtca Agata Poljane	13.10.2016 - 31.12.2021	970.000,00	600.911,37	39.878,30	12.000,00	15.000,00	13.966,93	116,39	93,11
232		Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2021	100.000,00	97.166,44	80.639,60	2.000,00	2.000,00	473,16	23,66	23,66
233		Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	13.10.2016 - 31.12.2021	620.000,00	1.018.910,47	185.034,56	438.324,30	166.199,03	33.435,79	7,63	20,12
235		Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2020	100.000,00	54.191,72	7.771,72	25.000,00	13.300,00	4.880,00	19,52	36,69
236		Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2020	100.000,00	72.000,00	34.059,70	10.000,00	41.276,00	33.327,70	333,28	80,74
237		Telovadnica Gorenja vas - novogradnja	01.01.2017 - 28.02.2019	4.200.000,00	3.986.420,15	3.667.759,92	3.205.975,00	3.147.575,00	3.081.809,77	96,13	97,91
239		CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe	01.01.2017 - 31.12.2018	14.430,00	14.430,00	6.987,24	14.430,00	5.921,12	1.332,24	9,23	22,50
254		Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2021	187.583,14	187.583,14	915,00	0,00	4.000,00	915,00	-	22,88
27		Prometna ureditev Hotavelj	01.01.2009 - 31.12.2019	468.169,40	201.077,09	201.486,26	9.000,00	6.000,00	5.994,37	66,60	99,91
28		Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2020	439.609,17	422.083,59	112.083,59	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37		Rupnikova linija	01.01.2007 - 31.12.2020	168.681,21	109.379,19	107.744,39	0,00	1.634,80	0,00	-	0,00
41		Zdravstveni dom Gorenja vas	01.01.2010 - 31.12.2018	324.000,00	339.006,33	330.288,75	4.000,00	2.825,90	2.825,90	70,65	100,00
44		Kulturni dom Lučine	01.01.1997 - 31.12.2021	200.000,00	125.222,66	122.375,42	2.000,00	1.300,00	1.224,76	61,24	94,21
48		Šubičeva hiša	01.01.2003 - 31.12.2020	630.450,36	748.093,67	744.227,66	6.000,00	1.315,50	0,00	0,00	0,00

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2018				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12.2018	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64		Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	01.01.2006 - 31.12.2019	300.000,00	298.243,28	335.622,66	2.000,00	86.943,00	82.879,38	4.143,97	95,33
75		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	01.01.2006 - 31.12.2021	100.000,00	38.000,00	6.283,37	4.000,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00
05		REŽIJSKI OBRAT		3.193.070,40	3.083.823,76	2.263.537,61	278.000,00	215.714,32	180.340,29	64,87	83,60
102		Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2020	250.000,00	227.306,82	174.819,12	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162		Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2021	600.000,00	520.808,71	65.739,34	40.000,00	37.000,00	36.680,63	91,70	99,14
169		Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče	01.01.2012 - 31.12.2020	150.000,00	119.275,68	82.787,63	70.000,00	53.850,00	49.204,95	70,29	91,37
221		Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2020	240.000,00	216.644,23	78.579,44	25.000,00	23.000,00	4.244,27	16,98	18,45
78		Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2021	481.003,40	1.287.975,62	1.198.307,45	95.000,00	72.864,32	71.718,51	75,49	98,43
87		Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2002 - 31.12.2020	1.143.960,00	506.457,74	473.816,31	10.000,00	7.700,00	7.358,57	73,59	95,57
88		Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2002 - 31.12.2020	328.107,00	205.354,96	189.488,32	10.000,00	11.300,00	11.133,36	111,33	98,53
				20.842.667,68	21.262.888,95	13.848.594,90	4.717.195,33	4.371.284,97	4.068.176,40	86,24	93,07