

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024-2027 Z REALIZACIJO 2024

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12. 2024	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI		60.010.691,41	47.345.853,42	28.424.576,27	13.085.373,08	23.896.612,43	18.663.755,47	142,63	78,10
	178	Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2024	200.000,00	223.538,86	216.367,57	25.000,00	7.171,29	2.128,91	8,52	29,69
	186	Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2026	200.000,00	49.648,71	41.615,94	5.000,00	1.032,77	529,48	10,59	51,27
	196	Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2026	1.483.672,57	1.486.668,55	1.386.546,67	50.000,00	50.121,88	48.704,93	97,41	97,17
	204	Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2026	712.380,84	667.915,51	306.678,44	90.000,00	11.237,07	8.081,67	8,98	71,92
	208	Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2026	738.681,87	284.487,22	234.487,22	30.000,00	10.000,00	5.805,35	19,35	58,05
	224	Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2026	4.441.013,41	4.335.576,70	4.143.620,87	107.718,08	91.955,83	90.015,54	83,57	97,89
	225	Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2024	70.000,00	19.773,55	19.273,55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	227	Rekonstrukcija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2026	188.121,87	148.256,07	115.003,05	52.974,00	3.253,02	134,20	0,25	4,13
	232	Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2024	250.000,00	292.095,38	292.095,38	4.000,00	0,00	1.833,42	45,84	0,00
	23201	Ureditev novih ambulant družinske medicine v zdravstveni postaji Gorenja vas	01.01.2022 - 31.12.2026	540.744,21	700.693,21	211.695,54	495.744,21	200.937,43	198.519,54	40,04	98,80
	235	Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2026	100.000,00	96.001,80	29.481,30	35.000,00	41.520,50	29.481,30	84,23	71,00
	236	Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2025	106.602,72	108.602,72	86.602,72	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248	Pločniki Poljane - Volča	01.01.2019 - 31.12.2026	85.000,00	73.737,14	26.470,39	1.000,00	27.266,75	26.470,39	2647,04	97,08
	254	Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2026	143.341,65	122.341,65	121.341,65	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	257	Krožno križišče Poljane	01.01.2019 - 31.12.2024	110.927,74	99.024,55	97.025,27	0,00	1.999,28	1.999,28	0,00	100,00
	272	Most pri dvorcu Visoko	01.01.2020 - 31.12.2026	190.303,12	151.687,82	73.687,82	26.000,00	8.000,00	1.384,70	5,33	17,31
	275	Cesta Javorjev Dol	01.01.2021 - 31.12.2024	75.000,00	325.524,20	320.524,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	276	Obnova ceste Malenski Vrh	01.01.2021 - 31.12.2026	134.739,00	209.477,62	44.738,62	8.000,00	44.739,00	44.738,62	559,23	100,00
	28	Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2026	699.910,50	760.803,94	684.928,58	30.233,92	45.875,36	44.893,44	148,49	97,86
	280	Obvodne ureditve	10.06.2021 - 31.12.2025	312.000,00	28.688,00	12.688,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	282	Nadžidek OŠ Jela Janežiča	10.06.2021 - 31.12.2025	397.281,96	373.774,76	275.257,76	48.517,00	98.517,00	98.517,00	203,06	100,00
	285	Obnova Visoške domačije - 3.faza	01.01.2022 - 31.12.2024	420.940,20	527.099,97	527.099,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	Obnova šole Leskovic	01.01.2022 - 31.12.2025	35.152,00	17.711,00	14.711,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	289	Športni park Log	01.01.2023 - 31.12.2026	159.586,59	157.440,27	123.803,85	34.254,00	33.636,42	33.475,26	97,73	99,52
	290	Kulturni dom Sovodenj	01.01.2018 - 31.12.2025	150.000,00	30.193,27	0,00	15.000,00	193,27	0,00	0,00	0,00
	291	Krožno križišče Trebija	01.01.2024 - 31.12.2025	48.000,00	51.681,40	13.340,70	15.000,00	13.340,70	13.340,70	88,94	100,00
	293	Ureditev ceste od Hiše Generacij do pokopališča Gor.vas	24.02.2023 - 31.12.2025	31.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	Urejanje nove soseke Praprotnica	24.02.2023 - 31.12.2026	90.000,00	60.505,30	0,00	20.000,00	505,30	0,00	0,00	0,00
	297	Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan	01.08.2023 - 31.12.2026	533.716,12	694.567,68	161.339,56	179.747,87	169.259,87	161.339,56	89,76	95,32
	298	Sanacijski ukrepi na plazovih po poplavih 4.8.2023	08.12.2023 - 31.12.2024	5.146.378,58	5.146.378,58	5.146.378,58	4.199.000,00	5.150.261,23	5.146.378,58	122,56	99,92
	299	Obnova infrastrukturnih sistemov po poplavih 4.8.2023	08.12.2023 - 31.12.2024	6.079.508,00	5.821.496,00	5.821.496,00	5.639.508,00	5.871.279,35	5.821.496,00	103,23	99,15
	3	Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom	01.01.2018 - 31.12.2024	20.000,00	5.913,04	913,04	4.000,00	1.000,00	913,04	22,83	91,30
	300	Sanacija občinskih objektov po poplavih 4.8.2023	08.12.2023 - 31.12.2025	1.818.000,00	3.601.388,33	1.798.882,88	1.813.000,00	1.799.805,45	1.798.882,88	99,22	99,95
	302	Sanacija gozdnih cest po poplavih 4.8.2023	13.06.2024 - 30.09.2028	419.743,23	483.048,47	63.305,24	0,00	167.897,29	63.305,24	0,00	37,70
	303	Celostna prometna strategija	13.06.2024 - 31.12.2025	40.000,00	55.449,82	13.724,82	0,00	13.725,00	13.724,82	0,00	100,00
	305	Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekt sanacijskega programa	13.06.2024 - 31.12.2026	6.083.600,00	4.407.106,51	1.202.089,30	0,00	3.205.017,21	1.202.089,30	0,00	37,51
	306	Sanacija infrastrukture po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa	13.06.2024 - 31.12.2026	13.169.859,62	9.129.769,31	3.165.069,31	0,00	5.960.800,00	3.165.069,31	0,00	53,10
	307	Sanacija objektov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa	13.06.2024 - 31.12.2027	9.774.683,00	1.368.252,18	593.452,18	0,00	770.000,00	593.452,18	0,00	77,07
	309	Ureditev ceste Kopačnica	01.01.2025 - 31.12.2026	1.500.000,00	1.809.110,70	11.690,25	0,00	14.262,11	11.690,25	0,00	81,97
	311	Zeleno tromostovje Gorenja vas	01.08.2024 - 31.12.2027	2.279.948,53	2.279.948,53	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	100,00
	312	Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023	01.01.2023 - 31.12.2027	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00
	44	Kulturni dom Lučine	01.01.2007 - 31.12.2024	200.000,00	146.794,90	139.989,76	8.000,00	6.805,14	2.693,15	33,66	39,58
	48	Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2024	630.450,36	764.116,59	757.116,59	7.000,00	7.000,00	1.850,00	26,43	26,43
	75	Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2026	173.673,72	167.833,61	123.454,70	51.176,00	24.378,91	24.229,43	47,35	99,39
05		REŽIJSKI OBRAT		15.620.623,99	19.448.407,46	12.171.904,03	3.105.916,00	3.412.529,68	3.156.474,35	101,63	92,50
	102	Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2026	250.000,00	222.533,23	218.533,23	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12. 2024	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		156 Poslovilni objekt Lučine	01.01.2011 - 31.12.2026	65.233,83	110.789,37	28.382,83	14.000,00	22.406,54	22.389,00	159,92	99,92
		162 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2026	600.000,00	499.087,88	399.624,03	92.148,12	99.463,85	92.692,81	100,59	93,19
		177 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU	01.01.2018 - 31.12.2025	3.173.770,26	3.432.900,61	3.172.770,26	344.000,00	260.130,35	260.130,35	75,62	100,00
		203 OŠO - dograditve+vzdrževanje	01.01.2024 - -31.12.2025	33.114,27	27.131,77	12.331,77	15.000,00	14.800,00	12.331,77	82,21	83,32
		221 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2026	240.000,00	150.579,09	129.579,09	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		253 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica	14.06.2018 - 31.12.2026	119.242,20	103.242,20	64.242,20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod	01.01.2019 - 31.12.2026	44.766,72	23.766,72	23.586,39	5.000,00	180,33	0,00	0,00	0,00
		265 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	01.01.2019 - 31.12.2026	94.316,80	75.741,87	70.741,87	5.000,00	5.000,00	2.425,07	48,50	48,50
		279 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo	10.06.2021 - 31.12.2026	2.885.491,53	3.317.329,69	484.798,68	1.019.245,88	431.838,16	431.838,16	42,37	100,00
		288 Kulturni dom Poljane	01.01.2022 - 31.12.2025	5.672.617,98	8.569.913,76	5.045.987,91	1.490.522,00	2.343.507,95	2.187.477,89	146,76	93,34
		304 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive	13.06.2024 - 31.12.2026	170.000,00	278.363,66	78.363,66	0,00	80.000,00	78.363,66	0,00	97,95
		308 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive	13.06.2024 - 31.12.2025	139.000,00	132.929,09	33.929,09	0,00	79.000,00	33.929,09	0,00	42,95
		313 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški	01.12.2024 - 31.12.2026	150.000,00	53.863,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		78 Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2024	481.003,40	1.491.269,79	1.478.769,79	20.000,00	12.500,00	12.015,25	60,08	96,12
		86 Čiščenje odpadne vode	01.01.2007 - 31.12.2025	20.000,00	4.042,72	2.021,36	0,00	2.021,36	2.021,36	0,00	100,00
		87 Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2026	1.143.960,00	574.527,66	556.680,16	19.000,00	17.847,50	17.330,50	91,21	97,10
		88 Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2024	328.107,00	379.270,47	370.999,27	10.000,00	8.271,20	2.967,00	29,67	35,87
		94 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval	01.01.2010 - 31.12.2025	10.000,00	1.124,88	562,44	1.000,00	562,44	562,44	56,24	100,00
				75.631.315,40	66.794.260,88	40.596.480,30	16.191.289,08	27.309.142,11	21.820.229,82	134,77	79,90