

**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024 Z REALIZACIJO 2021**

				SKUPAJ			LETO 2021				
PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 31.12.2021	Sprejeti plan 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		<b>OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>		<b>13.577.372,97</b>	<b>17.739.500,56</b>	<b>12.597.701,96</b>	<b>2.770.617,81</b>	<b>4.024.893,24</b>	<b>3.616.529,97</b>	<b>130,53</b>	<b>89,85</b>
		168 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi	01.01.2012 - 31.12.2021	200.000,00	237.817,90	236.964,00	88.000,00	88.000,00	87.146,10	99,03	99,03
		178 Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2022	200.000,00	188.509,17	168.509,17	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		186 Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2022	200.000,00	30.681,65	10.681,65	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		188 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine	01.01.2013 - 31.12.2021	253.495,00	166.255,99	133.766,49	10.000,00	18.000,70	18.000,70	180,01	100,00
		196 Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2022	1.000.000,00	1.308.989,60	1.272.359,54	25.000,00	50.048,91	43.418,84	173,68	86,75
		204 Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2022	600.000,00	285.145,49	282.145,49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		208 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2021	500.000,00	222.588,78	220.539,59	5.000,00	10.146,00	8.096,81	161,94	79,80
		224 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2023	2.500.000,00	5.008.396,43	3.308.286,74	417.384,00	698.508,51	606.398,82	145,29	86,81
		225 Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2022	70.000,00	39.496,55	19.273,55	5.223,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00
		226 Hiša generacij	01.01.2016 - 31.12.2023	300.000,00	790.071,86	176.050,04	45.000,00	44.905,86	20.884,04	46,41	46,51
		227 Rekonstrukcija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2022	15.000,00	106.774,19	9.630,19	23.000,00	23.000,00	5.856,00	25,46	25,46
		231 Prizidek vrtca Agata Poljane	13.10.2016 - 31.12.2022	2.111.000,00	2.778.885,87	2.029.527,55	1.269.527,95	1.329.527,95	1.229.242,22	96,83	92,46
		232 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2022	250.000,00	325.023,71	264.762,69	50.000,00	85.000,00	84.738,98	169,48	99,69
		233 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	13.10.2016 - 31.12.2021	1.007.830,08	1.060.269,53	963.477,84	407.832,39	407.583,39	405.791,70	99,50	99,56
		235 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2021	100.000,00	9.771,72	7.771,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		236 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2023	100.000,00	199.059,71	34.602,72	5.000,00	5.000,00	543,02	10,86	10,86
		251 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi	01.01.2018 - 31.12.2021	26.000,00	25.902,92	25.902,92	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
		252 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor	14.06.2018 - 31.12.2022	24.000,00	47.069,00	16.470,00	1.000,00	599,00	0,00	0,00	0,00
		254 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2022	197.583,14	100.785,31	7.858,39	75.020,66	2.020,66	193,74	0,26	9,59
		257 Krožno križišče Poljane	01.01.2019 - 31.12.2022	110.927,74	116.661,59	94.093,79	90.000,00	57.600,00	55.032,20	61,15	95,54
		259 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas	01.01.2019 - 31.12.2022	14.000,00	56.368,00	5.368,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		263 Terase - vrtec Sovodenj	01.01.2019 - 31.12.2021	85.760,00	70.281,05	70.123,65	0,00	1.170,00	1.012,60	-	86,55
		27 Prometna ureditev Hotavelj	01.01.2009 - 31.12.2021	468.169,40	246.486,80	246.485,80	2.000,00	2.050,60	2.049,60	102,48	99,95
		272 Most pri dvorcu Visoko	01.01.2020 - 31.12.2023	14.000,00	161.464,00	2.562,00	20.000,00	20.000,00	1.098,00	5,49	5,49
		275 Cesta Javorjev Dol	01.01.2021 - 31.12.2023	75.000,00	400.640,00	253.433,11	75.000,00	330.640,00	253.433,11	337,91	76,65
		28 Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2023	439.609,17	855.616,59	382.638,47	95.000,00	273.533,00	270.554,88	284,79	98,91
		280 Obvodne ureditve	10.06.2021 - 31.12.2023	312.000,00	312.000,00	3.660,00	0,00	12.000,00	3.660,00	-	30,50
		282 Nadzidek OŠ Jela Janežiča	10.06.2021 - 31.12.2023	180.431,49	180.431,49	743,94	0,00	743,94	743,94	-	100,00
		283 Prireditveni prostor tisočletne Poljane	01.07.2021 - 31.12.2021	496.042,15	496.042,15	489.434,60	0,00	496.042,15	489.434,60	-	98,67
		284 IT oprema ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka	01.07.2021 - 31.12.2021	3393,23	3.253,56	3.253,56	0,00	3.393,23	3.253,56	-	95,88
		37 Rupnikova linija	01.01.2007 - 31.12.2022	168.681,21	112.596,10	108.069,57	3.000,00	1.526,53	0,00	0,00	0,00
		41 Zdravstveni dom Gorenja vas	01.01.2010 - 31.12.2021	324.000,00	332.773,11	330.746,74	500,00	500,00	457,99	91,60	91,60
		44 Kulturni dom Lučine	01.01.2007 - 31.12.2021	200.000,00	130.431,69	129.163,69	2.000,00	2.000,00	732,00	36,60	36,60
		48 Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2021	630.450,36	753.934,15	750.978,94	5.004,81	5.004,81	2.049,60	40,95	40,95
		64 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	01.01.2006 - 31.12.2021	300.000,00	471.811,56	471.594,96	3.000,00	3.000,00	2.783,40	92,78	92,78
		75 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2022	100.000,00	107.213,34	66.511,86	20.000,00	20.000,00	19.298,52	96,49	96,49
05		<b>REŽIJSKI OBRAT</b>		<b>7.979.682,47</b>	<b>6.123.092,80</b>	<b>3.519.059,65</b>	<b>1.387.344,38</b>	<b>1.132.196,66</b>	<b>1.035.362,47</b>	<b>74,63</b>	<b>91,45</b>
		102 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2022	250.000,00	265.854,28	186.354,28	10.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
		162 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2021	600.000,00	218.223,33	181.915,38	20.000,00	20.000,00	13.692,05	68,46	68,46
		177 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU	01.01.2018 - 31.12.2023	2.984.898,75	2.984.898,75	807.643,16	1.186.344,38	810.000,00	804.943,37	67,85	99,38
		253 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica	14.06.2018 - 31.12.2023	10.000,00	94.372,40	1.793,40	32.000,00	7.579,00	0,00	0,00	0,00
		264 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod	01.01.2019 - 31.12.2021	25.000,00	13.436,59	5.161,59	10.000,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00
		265 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	01.01.2019 - 31.12.2022	45.000,00	70.025,15	41.907,69	25.000,00	25.000,00	21.882,54	87,53	87,53
		279 Vodovod Kopačnica - Gorenja vas	10.06.2021 - 31.12.2022	2.111.713,32	71.000,00	7.099,49	0,00	26.000,00	7.099,49	-	27,31
		78 Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2021	481.003,40	1.488.460,02	1.432.022,02	60.000,00	95.000,00	88.562,00	147,60	93,22
		87 Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2022	1.143.960,00	548.401,28	516.913,01	10.500,00	29.177,94	27.689,67	263,71	94,90
		88 Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2022	328.107,00	368.421,00	338.249,63	33.500,00	71.664,72	71.493,35	213,41	99,76
				<b>21.557.055,44</b>	<b>23.862.593,36</b>	<b>16.116.761,61</b>	<b>4.157.962,19</b>	<b>5.157.089,90</b>	<b>4.651.892,44</b>	<b>111,88</b>	<b>90,20</b>