

Pregled realizacije oz. stanja projektov iz NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022

| PU  | NRP | Projekt  | Začetek-konec           | SKUPAJ            |                   |                           | LETO 2019          |                    |                             |             |             |
|-----|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|     |     |  |                         | Sprejeta vrednost | Veljavna vrednost | Realizacija do 30.06.2019 | Sprejeti plan 2019 | Veljavni plan 2019 | Realizacija 1.1.- 30.6.2019 | Indeks 10:8 | Indeks 10:9 |
| 1   | 2   | 3  | 4                       | 5                 | 6                 | 7                         | 8                  | 9                  | 10                          | 11          | 12          |
| 04  |     | OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI                                   |                         | 19.778.393,10     | 18.833.413,80     | 12.854.517,62             | 3.255.221,01       | 3.460.615,29       | 1.835.636,19                | 56,39       | 53,04       |
| 145 |     | Prometna ureditev pri OŠ Poljane                             | 01.01.2007 - 31.12.2019 | 1.300.000,00      | 1.196.703,25      | 1.195.703,25              | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 160 |     | Knjižnica Gorenja vas  | 19.06.2014 - 31.12.2018 | 350.000,00        | 312.669,71        | 311.669,71                | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 168 |     | Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi                         | 01.01.2012 - 31.12.2020 | 200.000,00        | 189.696,57        | 69.696,57                 | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 17  |     | LC Poljane - Javorje   | 01.01.2007 - 31.12.2021 | 3.700.000,00      | 3.811.359,99      | 2.711.460,95              | 875.125,79         | 875.125,79         | 704.226,75                  | 80,47       | 80,47       |
| 186 |     | Kolesarske steze   | 01.09.2012 - 31.12.2020 | 200.000,00        | 32.668,50         | 8.668,50                  | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 196 |     | Dvorec Visoko  | 01.01.2013 - 31.12.2021 | 1.000.000,00      | 1.162.883,53      | 828.835,57                | 349.002,41         | 398.673,69         | 289.954,45                  | 83,08       | 72,73       |
| 204 |     | Izgradnja ceste Zdravstveni dom                              | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 600.000,00        | 283.145,49        | 282.145,49                | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 208 |     | Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava                            | 01.01.2014 - 31.12.2020 | 500.000,00        | 206.748,96        | 191.997,33                | 5.000,00           | 5.249,00           | 5.248,37                    | 104,97      | 99,99       |
| 216 |     | Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj              | 01.01.2015 - 31.12.2019 | 200.000,00        | 158.118,59        | 138.118,59                | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 224 |     | Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve                | 01.01.2016 - 31.12.2022 | 2.500.000,00      | 2.170.838,80      | 484.138,80                | 186.700,00         | 158.294,00         | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 225 |     | Kopališče Škribovc Trebija                                   | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 40.000,00         | 66.464,00         | 2.164,00                  | 15.000,00          | 15.000,00          | 700,00                      | 4,67        | 4,67        |
| 227 |     | Rekonstrukcija in energ.sanacija PŠ Javorje                  | 01.01.2016 - 31.12.2022 | 15.000,00         | 12.257,00         | 2.257,00                  | 5.000,00           | 1.500,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 228 |     | Energetska sanacija POŠ Sovodenj                             | 01.01.2016 - 31.12.2020 | 430.000,00        | 723.009,98        | 16.680,60                 | 491.013,49         | 491.013,49         | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 231 |     | Prizidek vrtca Agata Poljane                                 | 13.10.2016 - 31.12.2021 | 970.000,00        | 721.878,30        | 41.525,30                 | 3.000,00           | 6.500,00           | 1.647,00                    | 54,90       | 25,34       |
| 232 |     | Prenova prostorov v ZD Gorenja vas                           | 13.10.2016 - 31.12.2021 | 170.000,00        | 151.703,60        | 80.639,60                 | 55.064,00          | 53.564,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 233 |     | Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan          | 13.10.2016 - 31.12.2021 | 674.476,48        | 859.511,04        | 189.210,61                | 308.665,15         | 308.665,15         | 4.176,05                    | 1,35        | 1,35        |
| 235 |     | Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)               | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 100.000,00        | 19.771,72         | 7.771,72                  | 5.000,00           | 4.757,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 236 |     | Prometna ureditev Poljan - vzhodni del                       | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 100.000,00        | 54.059,70         | 34.059,70                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 237 |     | Telovadnica Gorenja vas - novogradnja                        | 26.09.2016 - 31.12.2019 | 4.200.000,00      | 4.315.904,21      | 4.368.072,57              | 648.144,29         | 771.244,29         | 700.312,65                  | 108,05      | 90,80       |
| 251 |     | CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi         | 01.01.2018 - 31.12.2019 | 26.000,00         | 25.233,14         | 5.524,60                  | 24.440,14          | 24.440,14          | 4.731,60                    | 19,36       | 19,36       |
| 252 |     | Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor        | 14.06.2018 - 31.12.2019 | 24.000,00         | 16.470,00         | 7.301,70                  | 16.470,00          | 16.470,00          | 7.301,70                    | 44,33       | 44,33       |
| 254 |     | Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)               | 14.06.2018 - 31.12.2021 | 187.583,14        | 188.498,14        | 7.664,65                  | 46.000,00          | 46.000,00          | 6.749,65                    | 14,67       | 14,67       |
| 257 |     | Krožno križišče Poljane                                      | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 110.927,74        | 110.927,74        | 0,00                      | 51.327,74          | 51.327,74          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 259 |     | Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 14.000,00         | 14.000,00         | 5.368,00                  | 7.000,00           | 7.000,00           | 5.368,00                    | 76,69       | 76,69       |
| 263 |     | Terase - vrtec Sovodenj                                      | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 3.660,00          | 27.660,00         | 0,00                      | 3.660,00           | 3.660,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 28  |     | Ureditev vaškega jedra Poljane                               | 01.01.2009 - 31.12.2020 | 439.609,17        | 188.083,59        | 112.083,59                | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 37  |     | Rupnikova linija   | 01.01.2007 - 31.12.2020 | 168.681,21        | 138.744,39        | 107.744,39                | 16.000,00          | 16.000,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 41  |     | Zdravstveni dom Gorenja vas                                  | 01.01.2010 - 31.12.2018 | 324.000,00        | 334.288,75        | 331.341,93                | 4.000,00           | 3.500,00           | 1.053,18                    | 26,33       | 30,09       |
| 44  |     | Kulturni dom Lučine  | 01.01.1997 - 31.12.2021 | 200.000,00        | 125.375,42        | 122.961,02                | 3.000,00           | 3.000,00           | 585,60                      | 19,52       | 19,52       |
| 48  |     | Šubičeva hiša  | 01.01.2003 - 31.12.2020 | 630.450,36        | 746.227,66        | 744.227,66                | 2.000,00           | 1.500,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |

| PU        | NRP | Projekt   | Začetek-konec           | SKUPAJ               |                      |                           | LETO 2019           |                     |                             |              |              |
|-----------|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|           |     |   |                         | Sprejeta vrednost    | Veljavna vrednost    | Realizacija do 30.06.2019 | Sprejeti plan 2019  | Veljavni plan 2019  | Realizacija 1.1.- 30.6.2019 | Indeks 10:8  | Indeks 10:9  |
| 1         | 2   | 3   | 4                       | 5                    | 6                    | 7                         | 8                   | 9                   | 10                          | 11           | 12           |
| 64        |     | Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str. | 01.01.2006 - 31.12.2019 | 300.000,00           | 377.222,66           | 433.046,79                | 41.600,00           | 104.112,00          | 97.424,13                   | 234,19       | 93,58        |
| 75        |     | Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)            | 01.01.2006 - 31.12.2021 | 100.000,00           | 91.283,37            | 12.430,43                 | 15.000,00           | 16.010,00           | 6.147,06                    | 40,98        | 38,40        |
| <b>05</b> |     | <b>REŽIJSKI OBRAT</b>                                     |                         | <b>3.258.070,40</b>  | <b>2.789.537,61</b>  | <b>2.320.475,18</b>       | <b>274.000,00</b>   | <b>274.000,00</b>   | <b>56.937,57</b>            | <b>20,78</b> | <b>20,78</b> |
| 102       |     | Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta                  | 01.01.2006 - 31.12.2020 | 250.000,00           | 239.819,12           | 174.819,12                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 162       |     | Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.         | 01.07.2012 - 31.12.2021 | 600.000,00           | 115.739,34           | 69.983,78                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 4.244,44                    | 10,61        | 10,61        |
| 169       |     | Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče        | 01.01.2012 - 31.12.2020 | 150.000,00           | 237.787,63           | 89.903,01                 | 105.000,00          | 105.000,00          | 7.115,38                    | 6,78         | 6,78         |
| 221       |     | Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki                 | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 240.000,00           | 103.579,44           | 83.602,23                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 5.022,79                    | 33,49        | 33,49        |
| 264       |     | Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod                   | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 265       |     | Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija              | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 45.000,00            | 45.000,00            | 2.910,00                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.910,00                    | 29,10        | 29,10        |
| 78        |     | Porečje Sore (vodooskrba)                                 | 01.01.2007 - 31.12.2021 | 481.003,40           | 1.289.307,45         | 1.227.700,86              | 44.000,00           | 44.000,00           | 29.393,41                   | 66,80        | 66,80        |
| 87        |     | Kanalizacija in ČN Gorenja vas                            | 01.01.2002 - 31.12.2020 | 1.143.960,00         | 498.816,31           | 479.427,94                | 15.000,00           | 15.000,00           | 5.611,63                    | 37,41        | 37,41        |
| 88        |     | Kanalizacija in ČN Poljane                                | 01.01.2002 - 31.12.2020 | 328.107,00           | 239.488,32           | 192.128,24                | 25.000,00           | 25.000,00           | 2.639,92                    | 10,56        | 10,56        |
|           |     |   |                         | <b>23.036.463,50</b> | <b>21.622.951,41</b> | <b>15.174.992,80</b>      | <b>3.529.221,01</b> | <b>3.734.615,29</b> | <b>1.892.573,76</b>         | <b>53,63</b> | <b>50,68</b> |