

**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025-2028 Z REALIZACIJO 2025**

| PU | NRP | Projekt  | Začetek-konec NRP       | Izhodiščna vrednost  | Veljavna vrednost    | Realizacija do 30.6.2025 | Sprejeti proračun 2025 | Veljavni proračun 2025 | Realizacija od 1.1.2025 do 30.6.2025 | Indeks 10:8  | Indeks 10:9  |
|----|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                       | 5                    | 6                    | 7                        | 8                      | 9                      | 10                                   | 11           | 12           |
| 04 |     | <b>OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>  |                         | <b>45.519.794,67</b> | <b>42.226.539,36</b> | <b>16.429.894,97</b>     | <b>13.516.984,25</b>   | <b>13.355.228,86</b>   | <b>3.089.094,45</b>                  | <b>22,85</b> | <b>23,13</b> |
|    |     | 186 Kolesarske steze   | 01.09.2012 - 31.12.2026 | 200.000,00           | 73.615,94            | 41.615,94                | 7.000,00               | 7.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 196 Dvorec Visoko  | 01.01.2013 - 31.12.2026 | 1.483.672,57         | 1.453.662,28         | 1.387.430,63             | 40.000,00              | 17.115,61              | 883,96                               | 2,21         | 5,16         |
|    |     | 204 Izgradnja ceste Zdravstveni dom  | 01.01.2014 - 31.12.2026 | 712.380,84           | 709.225,44           | 306.678,44               | 72.547,00              | 72.547,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 208 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava  | 01.01.2014 - 31.12.2026 | 738.681,87           | 704.487,22           | 251.605,47               | 240.000,00             | 210.000,00             | 17.118,25                            | 7,13         | 8,15         |
|    |     | 224 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve                                    | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 4.441.013,41         | 4.438.620,87         | 4.173.248,69             | 45.000,00              | 45.000,00              | 29.627,82                            | 65,84        | 65,84        |
|    |     | 227 Rekonstrukcija PŠ Javorje  | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 188.121,87           | 185.003,05           | 115.003,05               | 20.000,00              | 20.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 23201 Ureditev novih ambulant družinske medicine v zdravstveni postaji Gorenja vas   | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 800.000,00           | 781.695,54           | 229.374,27               | 310.000,00             | 310.000,00             | 17.678,73                            | 5,70         | 5,70         |
|    |     | 235 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)                                   | 01.01.2017 - 31.12.2026 | 100.000,00           | 89.481,30            | 29.481,30                | 30.000,00              | 30.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 248 Pločniki Poljane - Volča   | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 85.000,00            | 36.958,64            | 26.470,39                | 488,25                 | 488,25                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 254 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)                                   | 14.06.2018 - 31.12.2026 | 143.341,65           | 142.341,65           | 121.341,65               | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 272 Most pri dvorcu Visoko   | 01.01.2020 - 31.12.2026 | 190.303,12           | 180.467,02           | 73.687,82                | 50.000,00              | 46.779,20              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 276 Obnova ceste Malenski Vrh  | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 134.739,00           | 134.738,62           | 44.738,62                | 30.000,00              | 30.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 28 Ureditev vaškega jedra Poljane  | 01.01.2009 - 31.12.2026 | 800.000,00           | 796.759,36           | 785.903,58               | 4.000,00               | 101.830,78             | 100.975,00                           | 2524,38      | 99,16        |
|    |     | 280 Obvodne ureditve   | 10.06.2021 - 31.12.2025 | 312.000,00           | 13.688,00            | 12.688,00                | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 282 Nadzidek OŠ Jela Janežiča  | 10.06.2021 - 31.12.2025 | 397.281,96           | 397.281,96           | 300.335,21               | 122.024,20             | 122.024,20             | 25.077,45                            | 20,55        | 20,55        |
|    |     | 287 Obnova šole Leskovicica  | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 35.152,00            | 38.227,48            | 14.711,00                | 5.000,00               | 3.516,48               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 289 Športni park Log   | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 165.000,00           | 164.307,85           | 123.803,85               | 10.504,00              | 10.504,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 291 Krožno križišče Trebija  | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 48.000,00            | 43.340,70            | 13.340,70                | 15.000,00              | 15.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 295 Urejanje nove soseske Praprotnica  | 24.02.2023 - 31.12.2026 | 90.000,00            | 85.000,00            | 108,95                   | 20.000,00              | 20.000,00              | 108,95                               | 0,54         | 0,54         |
|    |     | 297 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan  | 01.08.2023 - 31.12.2026 | 533.716,12           | 1.075.307,81         | 212.600,50               | 393.968,25             | 493.968,25             | 51.260,94                            | 13,01        | 10,38        |
|    |     | 302 Sanacija gozdnih cest po poplavih 4.8.2023                                       | 13.06.2024 - 30.09.2028 | 419.743,23           | 419.743,23           | 63.305,24                | 188.540,70             | 188.540,70             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 303 Celostna prometna strategija   | 13.06.2024 - 31.12.2025 | 40.000,00            | 48.724,82            | 13.724,82                | 28.000,00              | 35.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 305 Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekt sanacijskega programa          | 13.06.2024 - 31.12.2026 | 6.541.160,69         | 6.541.160,69         | 2.130.514,29             | 4.139.071,39           | 4.139.071,39           | 928.424,99                           | 22,43        | 22,43        |
|    |     | 306 Sanacija infrastrukture po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa | 13.06.2024 - 31.12.2026 | 13.169.859,62        | 10.474.128,93        | 4.760.798,60             | 3.809.059,62           | 3.909.059,62           | 1.595.729,29                         | 41,89        | 40,82        |
|    |     | 307 Sanacija objektov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa       | 13.06.2024 - 31.12.2027 | 9.774.683,00         | 9.498.135,18         | 778.860,05               | 2.804.683,00           | 2.704.683,00           | 185.407,87                           | 6,61         | 6,86         |
|    |     | 309 Ureditev ceste Kopačnica   | 01.01.2025 - 31.12.2026 | 1.500.000,00         | 1.352.110,25         | 137.423,07               | 580.420,00             | 620.420,00             | 125.732,82                           | 21,66        | 20,27        |
|    |     | 311 Zeleno tromostovje Gorenja vas   | 01.08.2024 - 31.12.2027 | 2.000.000,00         | 1.930.932,69         | 6.588,00                 | 504.407,84             | 151.732,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 312 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023                                     | 01.01.2024 - 31.12.2025 | 56.730,00            | 56.730,00            | 850,00                   | 26.730,00              | 26.730,00              | 850,00                               | 3,18         | 3,18         |
|    |     | 314 (NAD) gradimo ponudbo škofoješkega II.   | 01.01.2025 - 31.12.2026 | 45.540,00            | 45.540,00            | 8.540,00                 | 8.540,00               | 10.540,00              | 8.540,00                             | 100,00       | 81,02        |
|    |     | 44 Kulturni dom Lučine   | 01.01.2007 - 31.12.2025 | 200.000,00           | 141.668,14           | 141.668,14               | 0,00                   | 1.678,38               | 1.678,38                             | 0,00         | 100,00       |
|    |     | 75 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)                                    | 22.06.2017 - 31.12.2026 | 173.673,72           | 173.454,70           | 123.454,70               | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
| 05 |     | <b>REŽIJSKI OBRAT</b>  |                         | <b>15.654.102,05</b> | <b>14.847.588,42</b> | <b>11.978.931,38</b>     | <b>2.787.718,16</b>    | <b>2.883.645,15</b>    | <b>1.300.712,71</b>                  | <b>46,66</b> | <b>45,11</b> |
|    |     | 102 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta   | 01.01.2006 - 31.12.2026 | 250.000,00           | 239.533,23           | 218.533,23               | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 156 Poslovilni objekt Lučine   | 01.01.2011 - 31.12.2026 | 65.233,83            | 73.382,83            | 28.439,83                | 15.000,00              | 15.000,00              | 57,00                                | 0,38         | 0,38         |
|    |     | 162 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.                                | 01.07.2012 - 31.12.2026 | 600.000,00           | 442.973,29           | 416.273,91               | 19.824,13              | 24.349,26              | 16.649,88                            | 83,99        | 68,38        |
|    |     | 177 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU  | 01.01.2018 - 31.12.2025 | 3.173.770,26         | 3.173.770,26         | 3.172.770,26             | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 221 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki  | 01.01.2015 - 31.12.2026 | 240.000,00           | 187.167,38           | 143.865,09               | 30.000,00              | 27.588,29              | 14.286,00                            | 47,62        | 51,78        |
|    |     | 253 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica                           | 14.06.2018 - 31.12.2026 | 119.242,20           | 114.242,20           | 64.242,20                | 30.000,00              | 30.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 264 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod  | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 44.766,72            | 44.586,39            | 23.586,39                | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 265 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija                                     | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 94.316,80            | 91.741,87            | 70.741,87                | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 279 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo  | 10.06.2021 - 31.12.2026 | 2.885.491,53         | 2.877.282,51         | 961.158,04               | 1.771.050,13           | 1.625.759,23           | 476.359,36                           | 26,90        | 29,30        |

| PU | NRP | Projekt  | Začetek-konec NRP       | Izhodiščna vrednost  | Veljavna vrednost    | Realizacija do 30.6.2025 | Sprejeti proračun 2025 | Veljavni proračun 2025 | Realizacija od 1.1.2025 do 30.6.2025 | Indeks 10:8  | Indeks 10:9  |
|----|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                       | 5                    | 6                    | 7                        | 8                      | 9                      | 10                                   | 11           | 12           |
|    |     | 288 Kulturni dom Poljane                             | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 6.057.320,71         | 6.057.320,71         | 5.771.790,32             | 701.417,90             | 831.332,80             | 725.802,41                           | 103,48       | 87,31        |
|    |     | 304 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive  | 13.06.2024 - 31.12.2026 | 240.000,00           | 233.363,66           | 78.363,66                | 95.000,00              | 95.000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|    |     | 308 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive | 13.06.2024 - 31.12.2026 | 160.000,00           | 153.741,92           | 82.731,90                | 20.000,00              | 79.812,83              | 48.802,81                            | 244,01       | 61,15        |
|    |     | 313 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški         | 01.01.2025 - 31.12.2026 | 200.000,00           | 172.426,00           | 14.056,28                | 87.426,00              | 112.426,00             | 14.056,28                            | 16,08        | 12,50        |
|    |     | 87 Kanalizacija in ČN Gorenja vas                    | 01.01.2007 - 31.12.2026 | 1.143.960,00         | 610.881,30           | 557.203,53               | 14.000,00              | 34.201,14              | 523,37                               | 3,74         | 1,53         |
|    |     | 88 Kanalizacija in ČN Poljane                        | 01.01.2007 - 31.12.2025 | 380.000,00           | 375.174,87           | 375.174,87               | 0,00                   | 4.175,60               | 4.175,60                             | 0,00         | 100,00       |
|    |     |  |                         | <b>61.173.896,72</b> | <b>57.074.127,78</b> | <b>28.408.826,35</b>     | <b>16.304.702,41</b>   | <b>16.238.874,01</b>   | <b>4.389.807,16</b>                  | <b>26,92</b> | <b>27,03</b> |