

PREGLED REALIZACIJE OZ. STANJA PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

PU	NRP	Projekt	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2023				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 30.06.2023	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija od 1.1.2023- 30.6. 2023	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI		15.829.098,00	18.353.650,99	15.517.007,02	1.828.855,78	1.864.947,00	946.303,03	51,74	50,74
		17 LC Poljane - Javorje	01.01.2007 - 31.12.2	4.700.000,00	3.768.098,26	3.761.098,26	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		178 Obnova pri PŠ Lučine	01.01.2010 - 31.12.2	200.000,00	273.225,05	196.285,82	25.000,00	35.000,00	13.060,77	52,24	37,32
		186 Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2	200.000,00	67.264,75	38.298,67	19.000,00	22.000,00	18.033,92	94,92	81,97
		188 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine	01.01.2013 - 31.12.2	253.495,00	198.926,84	194.926,84	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		196 Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2	1.000.000,00	1.440.845,69	1.331.891,93	34.110,00	71.438,39	12.484,63	36,60	17,48
		204 Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2	600.000,00	487.066,80	284.092,61	25.000,00	23.457,31	483,12	1,93	2,06
		208 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2	500.000,00	277.229,16	227.434,00	21.000,00	11.000,00	1.204,84	5,74	10,95
		224 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2	2.500.000,00	4.556.117,24	3.979.873,13	337.808,60	292.842,32	216.598,21	64,12	73,96
		225 Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2	70.000,00	20.273,55	19.273,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		226 Hiša generacij	01.01.2016 - 31.12.2	300.000,00	1.066.765,33	1.019.986,30	465.000,00	418.064,53	411.285,50	88,45	98,38
		227 Rekonstrukcija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2	15.000,00	159.894,85	21.894,85	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		23201 Ureditev novih ambulant družinske medicine v zdravstveni postaji Gorenja vas	01.01.2022 - 31.12.2	321.124,35	422.678,92	11.529,00	107.798,29	109.140,92	7.991,00	7,41	7,32
		233 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljar	13.10.2016 - 31.12.2	1.007.830,08	1.101.905,90	1.093.669,17	24.500,00	24.500,00	16.263,27	66,38	66,38
		235 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2	100.000,00	57.771,72	7.771,72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		236 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2	100.000,00	134.602,72	61.102,72	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
		248 Pločniki Poljane - Volča	01.01.2019 - 31.12.2	85.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		254 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2	197.583,14	139.225,38	90.811,41	10.000,00	45.000,00	1.586,03	15,86	3,52
		27 Prometna ureditev Hotavelj	01.01.2009 - 31.12.2	468.169,40	5.537,80	0,00	5.537,80	5.537,80	0,00	0,00	0,00
		272 Most pri dvorcu Visoko	01.01.2020 - 31.12.2	14.000,00	132.239,12	34.239,12	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		275 Cesta Javorjev Dol	01.01.2021 - 31.12.2	75.000,00	336.793,01	253.793,01	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		276 Obnova ceste Malenski Vrh	01.01.2021 - 31.12.2	42.214,00	62.191,68	0,00	20.221,96	4.191,68	0,00	0,00	0,00
		28 Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2	439.609,17	718.539,94	606.444,25	22.000,00	53.864,69	1.769,00	8,04	3,28
		280 Obvodne ureditve	10.06.2021 - 31.12.2	312.000,00	69.513,49	12.688,00	279,00	1.825,49	0,00	0,00	0,00
		282 Nadzidek OŠ Jela Janežiča	10.06.2021 - 31.12.2	180.431,49	300.335,23	120.764,46	252.487,13	242.580,71	63.009,94	24,96	25,97
		285 Obnova Visoške domačije - 3.faza	01.01.2022 - 31.12.2	420.940,20	532.875,67	527.099,97	8.000,00	7.605,70	1.830,00	22,88	24,06
		286 (NAD)gradimo ponudbo škofojeloškega	01.01.2022 - 31.12.2	135.098,81	127.000,00	95.122,02	96.000,00	102.000,00	95.122,02	99,09	93,26
		287 Obnova šole Leskovica	01.01.2022 - 31.12.2	35.152,00	47.576,00	14.711,00	10.000,00	10.000,00	2.135,00	21,35	21,35
		289 Športni park Log	01.01.2023 - 31.12.2	72.000,00	144.123,00	76.131,16	77.373,00	92.123,00	76.131,16	98,39	82,64
		291 Krožno križišče Trebija	01.01.2023 - 31.12.2	48.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		292 Ureditev vaškega jedra Trebija	01.01.2023 - 31.12.2	150.000,00	25.260,00	0,00	11.000,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
		293 Ureditev ceste od Hiše Generacij do pokopališča G	01.01.2023 - 31.12.2	31.000,00	31.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		295 Urejanje nove soseske Praprotnica	01.01.2023 - 31.12.2	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		44 Kulturni dom Lučine	01.01.2007 - 31.12.2	200.000,00	162.481,99	137.296,61	7.500,00	9.500,00	7.314,62	97,53	77,00
		48 Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2	630.450,36	778.753,40	750.978,94	12.000,00	10.774,46	0,00	0,00	0,00
		64 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+ne	01.01.2006 - 31.12.2	300.000,00	472.094,96	471.594,96	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		75 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2	100.000,00	149.443,54	76.203,54	28.240,00	43.240,00	0,00	0,00	0,00
05		REŽIJSKI OBRAT		12.530.021,52	14.677.666,59	6.791.747,05	4.012.000,00	3.688.176,85	729.232,63	18,18	19,77
		102 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2	250.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		162 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2	600.000,00	370.484,16	259.816,93	48.000,00	79.863,85	29.196,62	60,83	36,56
		177 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - EU	01.01.2018 - 31.12.2	2.984.898,75	3.276.856,78	2.590.912,16	815.000,00	815.000,00	389.055,38	47,74	47,74
		203 OŠO - dograditve+vzdrževanje	01.01.2023 - 31.12.2	3.500,00	29.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		221 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2	240.000,00	64.260,00	21.065,96	23.000,00	23.000,00	19.805,96	86,11	86,11
		253 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oseli	14.06.2018 - 31.12.2	10.000,00	127.262,20	64.242,20	30.000,00	30.000,00	1.980,00	6,60	6,60
		264 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod	01.01.2019 - 31.12.2	25.000,00	48.766,72	22.766,72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		265 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	01.01.2019 - 31.12.2	45.000,00	108.316,80	68.316,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		279 Vodovod Kopačnica - Gorenja vas	10.06.2021 - 31.12.2	71.000,00	2.140.163,84	46.685,52	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		288 Kulturni dom Poljane	01.01.2022 - 31.12.2	6.347.552,37	6.055.265,81	1.362.574,16	3.008.000,00	2.652.543,00	276.348,35	9,19	10,42
		78 Porečje Sore (vodooskrba)	01.01.2007 - 31.12.2	481.003,40	1.496.754,58	1.464.897,04	10.000,00	10.000,00	8.142,46	81,42	81,42
		87 Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2	1.143.960,00	568.608,66	539.014,66	15.000,00	14.770,00	176,00	1,17	1,19
		88 Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2	328.107,00	371.927,04	351.454,90	15.000,00	15.000,00	4.527,86	30,19	30,19
							5.840.855,78	5.553.123,85	1.675.535,66	28,69	30,17