



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 83  
F: 01 478 80 84  
E: gp.drsc@gov.si  
www.dc.gov.si

OBČINA  
GORENJA VAS - POLJANE

Projekat:	11-04-2018	Sig. znak:
Vrednost:	Priloge:	
Šifra zadeve:		

- Boršian  
- rujan  
- El.

**Občina Gorenja vas – Poljane**  
**Poljanska cesta 87**  
**4224 Gorenja vas**

Številka: 37165-45/2013/07 (907)

Datum: 6.4.2018

Zadeva: Poljanska dolina - Sanacija brežine Visoko na cesti R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas od km 10,290 do km 10,430 - odgovor

Vežano na vaše povpraševanje o stanju projekta iz naslova vam v nadaljevanju podajamo informacijo o stanju del.

Projekt Sanacije brežine Visoko zajema sanacijo brežine na način z globoko sidranimi mrežami.

Dela bi morala biti zaključena 31.12.2017. Med samo gradnjo se je ugotovilo, da je količina sider, predvidena s projektom, manjša od dejansko potrebnih. Projekt se je dopolnil, naročila so se dodatno potrebna sidra. V času dopolnjevanja projekta in dobave sider, katerih dobavni rok je tri tedne, se dela niso izvajala. Zato se je izvedba zavlekla v neugoden zimski čas. Meseca februarja in skoraj ves mesec marec se dela niso mogla izvajati zaradi neugodnih vremenskih razmer (nizke temperature in razmočenost terena).

V vsem času gradnje, ko so brežine v tehnološki fazi sanacije je potreba polovična zapora ceste, saj obstaja neposredna nevarnost padanja materiala na cesto.

Dela bodo zaključena do konca meseca maja 2018, razen v primeru, da bi se pojavile zelo neugodne vremenske razmere, ko ne bi bilo možno izvajati del.

S spoštovanjem,

Karmen Cian, univ.dipl.inž.grad.  
podsekretarka  
vodja investicijskih projektov

Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.  
višji svetovalec I  
vodja Sektorja za investicije



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,  
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972