



*Javno podjetje za zapiranje
rudnika urana, d.o.o.
Todraž 1, 4224 Gorenja vas
Slovenija*

*Tel.: +386 (0)4 51 59 300
Fax: +386 (0)4 51 59 399
E-mail: rzv@rudnik-zv.si*

POSLOVNI NAČRT
RUDNIKA ŽIROVSKI VRH,
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
ZA LETO 2012

RŽV, d.o.o.:

Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem.,
V.d. direktorice

Todraž, julij 2012

1	UVOD	1
2	OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA	2
2.1	Trajno prenehanje obratovanja	4
	<i>Odlagališče rudarske jalovine Jazbec</i>	4
2.1.1	IZDELAVA PGD IN PRIDOBITEV GD - JAZBEC	4
	<i>Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt</i>	5
2.1.2	RAZISKAVE IN VERIFIKACIJA NORMATIVOV BORŠT	5
2.1.3	IZDELAVA PGD IN PRIDOBITEV GD ZA ODLAGALIŠČE BORŠT	5
2.1.4	ODLAGALIŠČE BORŠT – INTERVENTNI UKREPI	5
2.1.5	CESTA NA BORŠT	6
2.1.6	NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL	6
2.2	Dolgoročno upravljanje končno urejenih rudniških objektov	6
2.2.1	MONITORING	7
2.2.1.1	Delovanje merilnih mest	7
2.2.1.2	Radiološki in kemijski monitoring okolja	8
2.2.1.3	Tehnični monitoring, monitoring emisij in imisij	8
	<i>Odlagališče Jazbec</i>	9
	<i>Odlagališče Boršt</i>	9
	<i>Vplivno okolje RŽV (dolini potokov Brebovščica in Todraščica)</i>	10
2.2.1.4	Delo	10
2.2.2	VZDRŽEVANJE	10
2.2.2.1	Vzdrževalna dela odlagališče Jazbec	11
2.2.2.2	Vzdrževalna dela odlagališče Boršt	12
2.2.2.3	Vzdrževanje ostalih objektov	13
2.2.2.4	Obratovanje	13
2.2.2.5	Oprema	13
2.2.3	VARNOST PRI DELU, VARSTVO PRED IO SEVANJI IN VAROVANJE	14
	ZDRAVJA	
2.2.4	SKUPNE NALOGE	14
2.2.5	ODŠKODNINE	15
2.2.5.1	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15
2.2.5.2	Nadomestilo za omejeno rabo prostora	15
2.2.5.3	Odškodnine za uporabo tujih zemljišč	15
3	LASTNA REALIZACIJA	16
3.1	Prihodki lastne realizacije	16
3.2	Stroški lastne realizacije	16
3.3	Izgradnja gospodarske cone Todraž	16
3.4.	Nadomestilo za omejeno rabo prostora	17
3.5	Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti (CDU)	17
4	KADROVSKI NAČRT S PREZAPOSLOVANJEM	17
5	DINAMIKA IZVAJANJA DEL	18
6	FINANČNI NAČRT	18
6.1.	Viri financiranja	18
6.1.1.	PRORAČUNSKI VIRI	18
6.1.2.	LASTNI VIRI	18
6.2	Pokritje stroškov z viri sredstev	19
7	ZAKLJUČEK	20
	Priloga 1: TABELE STROŠKOV	22

1 UVOD

S Poslovnim načrtom Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana d.o.o. (v nadaljevanju RŽV) za leto 2012 (v nadaljevanju PN 2012) so načrtovane vse aktivnosti za leto 2012. S tem je zagotovljeno nadaljevanje izvajanja **Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010 (v nadaljevanju Novelirani program št. 2)**, IBE, april 2006, št. proj. UZVI-B103/029B, ki ga je sprejela **Vlada Republike Slovenije, 23. 11. 2006, s sklepom št. 36100-17/2006/4**. Novelirani program št. 2 je časovno opredeljen do konca leta 2010. Ker pa vse naloge še niso zaključene, je v letu 2012 načrtovano nadaljevanje izvajanja del v skladu z Noveliranim programom št. 2.

PN 2012 je izdelan tudi na podlagi določb Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur. l. RS, št. 36/92), v nadaljnjem besedilu ZTPIU, in Zakonov o spremembah in dopolnitvah ZTPIU (Ur. l. RS, št. 28/2000, 121/2005), v nadaljnjem besedilu ZTPIU-A in ZTPIU-B ter Uredbe o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Ur.l. RS, št. 79/2001 (v nadaljevanju Uredba). ZTPIU-UPB1 sicer v 3. in 4. členu piše, da se zapiranje rudnika urana in odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine Jazbec in Boršt mora končati do konca leta 2010. Zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona je v pripravi.

Na osnovi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2012, ki jo je sprejel Državni zbor in je bila objavljena v Ur.L. RS št 74/11 (str. 9696), znašajo razpoložljiva **sredstva za RŽV na proračunski postavki: 2511-04-0011 Rudnik Žirovski vrh 386.782,00 €**, proračunski vir 2130 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Poleg proračunskih virov financiranja vsebuje PN 2012 tudi planirana lastna sredstva preteklih let in prilive in odlive lastne realizacije. Pozitivna razlika se bo uporabila za financiranje rednega poslovanja in za ureditev slovenske zbirke uranovih rud in mineralov v centru za dolgoročno upravljanje. Lastna sredstva znašajo 130.000 €.

Dopolnitev PN 2012 se piše junija 2012, ko je polovica proračunskega leta že za nami in je podjetje prvi del leta poslovalo po poslovnem načrtu, ki zaradi nesklepčnosti Nadzornega sveta podjetja ni bil obravnavan. V letu 2012 je potrebno v skladu s predpisi izvajati dolgoročno upravljanje saniranih in končno urejenih objektov, ki obsega monitoring in vzdrževanje ter izvesti nekatera nedokončana dela in postopke.

RŽV je dolžan izvajati monitoring radioaktivnosti tekočih in plinastih izpustov skladno s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Ur.l. RS, št. 20/2007, 97/2009), monitoring nivojev in onesnaženosti podzemnih voda skladno s Pravilnikom o monitoringu podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 31/2009), Pravilnikom o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006, 114/09), Uredbo o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 25/2009), monitoring odpadnih vod skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 74/2007), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/2008) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009) ter monitoring stabilnosti odlagališč skladno s Pravilnikom o dejavnih sevalne in jedrske varnosti (Ur.l. RS, št. 92/2009) in Pravilnikom o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah (Ur.l. RS, št. 83/2003, 61/2010, 62/2010).

Prav tako je RŽV na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 60/1998, 102/2001, 55/2002, 82/2004, 106/2005, 59/2011) občini dolžan plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Proračunska sredstva na postavki 2511-04-0011 Rudnik Žirovski vrh v višini 386.782,00 € ne zadoščajo niti za celotno pokritje stroškov izvajanja monitoringa vplivov na okolje, stroškov dela zaposlenih ter plačilo nadomestila za stavbno zemljišče.

Več kot polovico stroškov monitoringa, stroške prenehanja obratovanja odlagališč v celoti, stroške vzdrževanja, obratovanja in opreme v celoti, stroške varstva pri delu, stroške materiala in storitev, ki so potrebni za delovanje podjetja, ter stroške odškodnin za uporabo tujih zemljišč mora RŽV v celoti kriti iz lastnih sredstev.

Ocenjujmo, da bi bilo za izvedbo nujnih del potrebno še 463.000 € dodatnih sredstev.

Načrtovana dela v letu 2012 so v skladu z Noveliranim programom št. 2 in v skladu z veljavnimi predpisi in Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt. Obseg del bo odvisen od dejansko zagotovljenih sredstev. Prioritetno po vrstnem redu se izvaja:

1. dolgoročno upravljanje objektov v skladu s predpisi (monitoring in vzdrževanje, NUSZ),
2. dodatni interventni ukrepi Boršt (neukrepanje bo povzročilo večje dodatne stroške),
3. aktivnosti za trajno prenehanje obratovanja (študije, analize, formalni zaključni postopki),
4. nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane (Uredba Vlade RS).

2 OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA

Operativni plan načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov, ki obsegajo trajno prenehanje obratovanja, dolgoročno upravljanje in izvajanje ostalih del.

V sklopu izvedbe trajnega prenehanja obratovanja odlagališč se načrtuje dela, ki so potrebna za zaključek sanacije in končne ureditve ter aktivnosti za pripravo morebitnih dodatnih interventnih del na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt, če bodo zagotovljena sredstva. Načrtuje se dolgoročno upravljanje, to je izvajanje monitoringa, nadzora in vzdrževanja končno urejenih in saniranih objektov nekdanjega rudnika urana.

Z ostalimi deli se načrtuje izvajanje varnosti pri delu in ostalih del pri zagotavljanju pogojev za izvajanje del in za poslovanje javnega podjetja.

Vsa načrtovana dela bodo izvajali delavci RŽV in zunanji izvajalci.

Pregled stroškov za izvajanje aktivnosti RŽV v letu 2012 je prikazan v Tabeli 1.

Stroški so prikazani ločeno v vsebinskih skupinah. Prva skupina so tehnične aktivnosti, ki obsegajo odlagališči Jazbec in Boršt. Druga skupina pa so vsa ostala dela, ki obsegajo dolgoročno upravljanje, zagotavljanje pogojev, nabavo opreme in odškodnine. Stroški druge skupine so v pretežni meri fiksni stroški.

Poleg v operativnem planu aktivnosti vsebovanih del bi bilo v letu 2012 NUJNO POTREBNO IZVESTI še naslednje ukrepe:

1. **izvedba začasnih interventnih ukrepov na odlagališču HMJ Boršt** (interventni ukrepi za povečanje stabilnosti plaz: izdelava treh drenažnih pahljač pod odlagališčem in dveh vrtin v zaledje odlagališča), 400.000 € in rudarski tehnični nadzor med izvajanjem del, 12.000 €, Nujno potrebno bi bilo izvesti interventna dela za stabilizacijo plaz Boršt (znižanje podtalnice), ki jih je določil Strokovni projektni svet in z njimi soglašal Wismut. O

tem je po rednem inšpekcijskem nadzoru v RŽV odločila tudi Inšpekcija za energetiko in rudarstvo, Odločba št. 06145-1/2012 z dne 30. 5. 2012, rok za izvedbo je najkasneje september 2012. Na osnovi meritev in opazovanj stabilnosti odlagališča Boršt so bili raziskovalni interventni ukrepi izvedeni v letu 2011. Preostali začasni interventni ukrepi so bili načrtovani za zadnje četrtletje 2011, vendar zaradi ustavitve financiranja s strani MOP niso bili izvedeni. Te ukrepe je nujno izvesti, saj bo nadaljevanje premikov povzročilo poškodbe že izvedenih ukrepov (porušitev drenažnega sistema, poškodbe prekrivke,...). Stroški sanacije nastale škode bodo bistveno večjih razsežnosti kot je investicija v načrtovane interventne ukrepe, če jih ne bomo izvedli.

2. **nadomestilo za omejeno rabo prostora** Občini Gorenja vas – Poljane, 138.222 € za leto 2011 in 111.969,00 € za prvo četrtletje za leto 2012. To je neposredno izterljiv strošek po Uredbi.
3. **geodetska meritev odlagališča rudarske jalovine Jazbec** in dopolnitev Varnostnega poročila, kar je pogoj za dopolnitev vloge za zaprtje odlagališča – VP, 10.000 €.
4. **reševalna četa** (po ZRud), pogodbi z RŽS Idrija in PGD Gorenja vas (reševalna vaja in nakup potrebne opreme in materiala zaradi pripravljenosti na posredovanje na območju nekdanjega rudnika), saj RŽV nima dovolj zaposlenih za lastno reševalno četo: 11.000 €,
5. **kemični in biološki nadzor** stanja potoka Todraščica za ugotavljanje kvalitete voda potoka pred vtokom tekočih izpustov odlagališča Boršt in po njem – VP, 5.000 €.
6. **precizne geodetske meritve** v postavljeni geodetski mreži za kontrolo stabilnosti in posredkov površine **odlagališča HMJ Boršt** – VP, 25.000 €.

Precizne geodetske meritve predpisujeta VP za odlagališči Jazbec in Boršt, saj so edina uradno priznana meritev stabilnosti odlagališč, zato bi jih bilo nujno izvesti. S preciznimi geodetskimi meritvami se izmeri kumulativen premik. Brez njih ni možno interpretirati ostalih meritev. Meritve v aprilu 2012 niso bile izvedene, ker proračunska sredstva niso bila zagotovljena. Zdaj bi jih bilo možno izvesti samo v okrnjenem obsegu, saj zaradi listja na drevesih pogled z referenčne točke na Sv. Urbanu ni mogoč, gozd pa je v zasebni lasti in zato posek ni mogoč. Prvi možen termin izvedbe bo novembra, ko bo odpadlo listje, to pa je le nekaj mesecev pred redno meritvijo.

To je 463.000 € za izvedbo nujnih del in 250.191 € za nadomestilo Občini GVP, skupaj 713.191 €. Ta dela bi morala biti že zdavnaj izvedena, a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bila. Neizvedba povzroča dodatno zakasnitev pri zapiranju rudnika.

Brez dodatnih sredstev RŽV ne more zaključiti sanacije, zapiranje rudnika se zaradi tega samo podaljšuje in povzroča dodatne stroške.

S prerazporeditvijo sredstev MKO na PP 299910 Rudnik Žirovski vrh oktobra 2012 v višini 382.866,29 EUR, z namenom zagotoviti sredstva za izplačilo zakonsko predpisanih aktivnosti in obveznosti, bo RŽV d.o.o. v letu 2012 lahko izvedel nujno potrebne ukrepe z zaporednimi številkami 2 – 6 v operativnem planu aktivnosti za izvedbo programa.

Prav tako nujno bi bilo zagotoviti sredstva za dejavnosti, ki so navedene v nadaljevanju, vendar smo njihovo izvedbo zaradi nezmožnosti zagotovitve sredstev za izvedbo prestavili v leto 2013.

7. **nakup rezervne opreme** za izvajanje avtomatskih meritev nivojev, zamenjava obstoječih merilnikov pretoka, nakup osnovne opreme za čiščenje piezometrov (črpalke, cisterna), ročnega orodja in instrumentov, brez te opreme ne bo mogoče

kontinuirno izvajanje predpisanega monitoringa, saj se zaradi amortizirane opreme odpovedi kar vrstijo, 16.000 €,

8. **asfaltiranje** strmega klanca dovozne poti na Boršt v dolžini 80 m, kjer vsak naliv odplavi gramoz (visoki stroški vzdrževanja), 10.000 €,
9. izdelavo geodetskega načrta, projekta izvedenih del (PID) in **tehnični pregled za pridobivalni prostor Jaka**, 12.000 €,
10. **plačilo SCT** za v letu 2010 izvedena dela na odlagališču HMJ Boršt, 61.000 €.
11. **odkup oz. trajen najem zemljišč na Borštu**, ki so v zasebni lasti, cena je lahko višja od dejanske tržne vrednosti,
12. **nadomestilo za omejeno rabo prostora** Občini Gorenja vas – Poljane, 335.907 € za 2., 3. in 4. četrletje leta 2012.

Skupaj 434.907 €.

Izdelavo dopolnitev in revizijo Varnostnega poročila za odlagališče HMJ Boršt:

- revizija vodne bilance odlagališča po prekritju za potrebe izdelave revizije VP, 50.000 €,
- strokovna ocena stanja odlagališča in izvedenih ukrepov, 10.000 €,
- strokovna ocena ogroženosti zaradi premikov plazov, 20.000 €,
- izdelava dopolnitev in revizija VP za odlagališče HMJ Boršt po koncu 1. faze, 60.000 €,

zaradi omejenih finančnih sredstev prestavljamo v leto 2013, čeprav bo zaradi tega zaprtje zamujalo najmanj eno dodatno leto.

Prav tako v leto 2013 odlagamo preplastitev lokalne ceste GC Todraž – odlagališče Boršt v dolžini 800 m, ki so jo krajanji sami asfaltirali, RŽV pa je po njej izvajal ves transport materiala za sanacijo (50.000 €) in neizpolnjene obveznosti iz Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin iz leta 2004: širitev čistilne naprave Gorenja vas (24,38 % od celotne vrednosti investicije 924.300 €, to je 225.344 €) in izgradnjo vodohrana Todraž (24,38 % od celotne investicije 1.317.463 €, to je 321.197 €).

2.1 TRAJNO PRENEHANJE OBRATOVANJA

Trajno prenehanje obratovanja so tista dela in naloge, ki so po Noveliranem programu št. 2 potrebni za dokončanje sanacije in končne ureditve objektov nekdanjega rudnika urana v skladu z ZTPIU-UPB1. Celotni stroški sanacije in končne ureditve so prikazani v Tabeli 2.

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Za zaključek sanacije je potrebno dokončati še postopek potrditve Varnostnega poročila, vse predpisane formalne postopke za ureditev objekta kot državne infrastrukture in urediti status vseh zemljišč na območju odlagališča Jazbec in nekdanjega rudnika. Trenutno je v pripravi dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske jalovine Jazbec.

2.1.1 835 Izdelava PGD in pridobitev GD – Jazbec

Po zaključku vseh sanacijskih del na odlagališču so preostala naslednja dela:

- pridobitev soglasja Uprave RS za jedrsko varnost za zaprtje odlagališča,
- pridobiti dokončno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost v zvezi z Varnostnim poročilom po končanju del na končni ureditvi odlagališča Jazbec in ga po potrebi dopolniti (2.000 € - plačilo 10 % pogodbene vrednosti po potrditvi poročila), delo končano v letu 2011;

- dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske jalovine Jazbec, predvsem gre za uskladitev koordinat zemljiško katastrskih točk – geodetske in rudarske koordinate, ter za natančno določitev zemljepisne širine in dolžine v ločnih stopinjah, rok za dopolnitev vloge je 12. 9. 2012.

Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt

Dela okoljske sanacije (prva faza) so bila zaključena v letu 2010. Zaradi premikov plazů Boršt je posebej imenovani Strokovni projektni svet izdelal strokovno poročilo o stanju in ukrepih. Na podlagi tega poročila v zvezi z geotehnično problematiko stabilnosti plazů je Strokovni projektni svet določil dodatne interventne ukrepe za stabilizacijo (drenažne pahljače pod odlagališčem, drenažne vrtine v zaledje).

Raziskovalni del interventnih ukrepov (dve drenažni vrtini v zaledje in ena drenažna pahljača pod odlagališče) je bil izveden do marca 2011. Preostali interventni ukrepi (tri pahljače pod odlagališčem, štiri vrtine v zaledje), niso bili izvedeni, ker je MOP v avgustu 2011 prenehal financirati poslovanje RŽV. Izvedbo del odloča tudi rudarski inšpektor z Odločbo št. 06145-1/2012. Predvideni stroški izvedbe so 400.000 €, vendar v letu 2012 proračunska sredstva v ta namen niso predvidena, RŽV pa nima toliko lastnih sredstev.

Morebitne potrebne dodatne stabilizacijske ukrepe (dodatni drenažni rovi, zgostitev obstoječe zaledne vertikalne drenažne zaves ali morebitnimi drugi ukrepi) se načrtuje po izvedenih intervencijskih ukrepih in, če bo to potrebno, ko bodo izvedena dodatna opazovanja. Dela so bila načrtovana že v Noveliranem programu št. 2.

2.1.2 801 Raziskave in verifikacija normativov Boršt

Po končanju izvedbe prve faze se načrtuje izvajanje vseh meritev, ki so potrebne za spremljanje učinkov izvedenih ukrepov in izdelavo dokumentacije za zaključek sanacije. Izdelava študija, ki bo pokazala ogroženost okoliških prebivalcev in upravičenost dodatnih del: Strokovna ocena ogroženosti zaradi premikov plazů (30.000,00 €). Študijo bo naročilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Doslej so bile vse tovrstne študije financirane iz sredstev RŽV.

2.1.3 804 Izdelava PGD in pridobitev GD za odlagališče Boršt

Izdelava dokumentacije (revidirano VP Boršt, tehnični pregled pridobivalnega prostora Jaka, interventne drenažne vrtine iz rova in odvodnjavanje telesa plazů) **se v letu 2012 ne bo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva.**

2.1.4 814 Odlagališče Boršt – interventni ukrepi

Dela se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. Vodstvo RŽV je pozvalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da prouči možnosti financiranja začasnih interventnih ukrepov na jalovišču Boršt že v letu 2012.

Zaradi ugotovljenih premikov podlage v letih 2008-2009 je Strokovni projektni svet v poročilu »Hidrogeološke in geotehnične razmere odlagališča HMJ Boršt po izvedbi prve faze sanacijskih ukrepov« podal mnenje o dejanskem stanju in predlog izvedbe potrebnih dodatnih interventnih in stalnih ukrepov. Zaradi ugotovljenih povečanih premikov jalovišča po letu 2007 komisija za tehnični pregled izvršenih del dokončne sanacije okolja in odprave posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, na območju pridobivalnega prostora Rudnika urana

Žirovski vrh ugotavlja, da sanacija okolja ni izvršena na tak način, da bi se izključila nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter vsi možni povzročitelji onesnaževanja okolja. Strokovni projektni svet je zato predlagal interventne in stalne ukrepe za povečanje stabilnosti plaz, tako, da se čim hitreje zniža gladina podzemne vode in zmanjšajo hidrostatski pritiski na temeljni osnovni ploskvi. Najhitrejši možni učinek je možno doseči z izvedbo drenažnih vrtin iz obstoječega drenažnega rova neposredno v zaledje odlagališča, v nedreniranem območju plaz in v bližnjem zaledju plaz ter z zgostitvijo zalednih drenažnih vrtin (tri drenažne pahljače pod odlagališčem in dve vrtini v zaledje odlagališča, razširitve rova (komore) na treh lokacijah za zagotovitev prostora za izvedbo vrtanja).

Strokovno mnenje je podlaga za nadaljnje odločanje lastnika vključujoč veljavno zakonodajo. Tehnična dokumentacija, v kateri so projektno obdelani interventni ukrepi, je pridobljena, zdaj je potrebno pristopiti k izvajanju ukrepov. V letu 2011 prekinjeni postopek izbire izvajalca bo potrebno v celoti ponoviti.

Po končanju del mora RŽV pridobiti mnenje strokovne institucije o ustreznosti sanacije odlagališča HMJ Boršt, iz katerega mora biti razvidno, da izvedeni ukrepi zagotavljajo dolgoročno stabilnost jalovišča in plaz in dopolniti in revidirati Varnostno poročilo.

Na podlagi Odločbe št. 06145-4/2012 z dne 18. 7. 2012, ki jo je izdal rudarski inšpektor na osnovi izrednega inšpekcijskega nadzora je tehnični vodja rudarskih del reguliral s službenim nalogom nadziranje, zavarovanje in vzdrževanje ogroženega območja. Dodatno zavarovanje in poostren nadzor sta edina ukrepa, ki sta izvedljiva brez večjih dodatnih stroškov in se bosta izvajala do izvedbe interventnih ukrepov.

2.1.5 817 Ceste na Boršt

Sanacija najbolj poškodovanih delov in preplastitev dostopne ceste na Boršt se v letu 2012 ne bo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva.

2.1.6 821 Nadzor nad izvajanjem del

V skladu z zakonom o rudarstvu je za vse objekte RŽV potreben rudarski tehnični nadzor. Ta bo potekal v okviru predpisanega tehničnega vodenja v skladu z 78. členom Zakona o rudarstvu. Dela tehničnega vodje rudarskih del bodo omejena na nadzor, zavarovanje in vzdrževanje ogroženega območja (400 €).

Tehnični vodja rudarskih del ne bo izvajal tehničnega nadzora izvajanja začasnih interventnih ukrepov v drenažnem rovu Boršt, ker se dela se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva.

2.2 DOLGOROČNO UPRAVLJANJE KONČNO UREJENIH RUDNIŠKIH OBJEKTOV (MONITORING, VZDRŽEVANJE)

Po končani sanaciji objektov nekdanjega rudnika se je v skladu s predpisi začelo obdobje dolgoročnega upravljanja končno urejenih rudniških objektov, to je odlagališč Jazbec in Boršt ter rudniške jame. Dolgoročno upravljanje obsega **nadzor, monitoring in vzdrževanje objektov ter pripadajoče infrastrukture**. Prvih pet let dolgoročnega upravljanja je prehodno obdobje, ko se ugotavlja rezultate projektiranih in izvedenih ukrepov ter odpravlja morebitne pomanjkljivosti. Obseg del je za to obdobje določen v Varnostnih poročilih za obe odlagališči. Po preteku tega obdobja bo na osnovi ugotovitev v prehodnem obdobju določen nov obseg del za daljše časovno obdobje.

2.2.1 MONITORING

Monitoring je prva najpomembnejša naloga upravljavca končno urejenih rudniških objektov. Določen je z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec (vključno z rudniško jamo) in Boršt ter z drugimi predpisi. Vsebinsko monitoring obsega radiološki, fizikalno kemijski, ekološki in geodetski monitoring.

Ta je prvo leto po zaključku izvedbe končne ureditve posameznega odlagališča ostal vsebinsko enak, kot je bil v zadnjem letu izvajanja sanacijskih del, da bi se ugotovile razlike in učinkovanje izvedenih ukrepov, dodan pa je bil nadzor stabilnosti obeh odlagališč, posedanja površine odlagališč, stanja in delovanja prekrivke odlagališč. V času prehodnega obdobja del monitoringa ostaja isti, del pa se spreminja tako po obsegu in kot tudi po vsebini.

Planirana dela za leto 2012 obsegajo:

- izvajanja programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV s potrebnimi vzorčenji, meritvami in analizami, izdelava ocene izpostavljenosti prebivalstva,
- izvajanje nadzora tekočih in plinastih izpustov rudnika, podtalnice, nadzora odpadnih voda rudnika, nadzora obremenitve vodotokov z vzorčenji, meritvami, pripravo vzorcev za analizo v pooblaščenem laboratoriju,
- izvajanje nadzora stabilnosti odlagališč Jazbec in Boršt, nekdanjih začasnih odlagališč jamske jalovine vključno z nekdanjimi raziskovalnimi podkopi ter navezav rudniške jame na površino (enkratne meritve in kontinuirane meritve stabilnosti, nadzor stanja z obhodi),
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje merilnih ter vzorčevalnih postaj,
- zbiranje podatkov meritev, urejanje, analize, arhiviranje, vodenje baze podatkov monitoringa in priprava poročil za Varnostno poročilo za odlagališče Boršt, za revizijo varnostnih poročil za odlagališči Jazbec in Boršt ob zaključku prehodnega petletnega obdobja, za pripravo letnih poročil ter dokumentov za upravne organe.

Zakonske osnove za izvajanje nadzora stanja rudniških objektov ter nadzor nad vplivi rudnika na okolje so predvsem naslednje:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C, Ur. l. RS, št. 60/11),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.41/04, sprem. št. 17/06 do 108/09),
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1 Ur.l.RS 61/10, sprem. št. 76/2010),
- Poprejšnje soglasje ZIRS (leto 1996, rudarski projekti),
- Varnostni poročili za odlagališči Jazbec in Boršt,
- Rudarski projekti za izvedbo del končne ureditve odlagališč Jazbec in Boršt, Rudarski projekt za obratovanje in vzdrževanje odlagališča rudarske jalovine Jazbec.

Glede na to, da je v primeru RŽV opravka z ionizirajočimi sevanji, je potrebna posebna pazljivost (ostrejši in posebni predpisi). Prav tako so potrebni znanje in izkušnje, ki jih je bilo mogoče pridobiti le na RŽV, saj so taka znanja potrebna le tu. Glede na to, da so delavci RŽV usposobljeni za vsa potrebna dela in da se dela prepletajo vsebinsko in časovno, je smiselno, da vsa dela izvajajo delavci RŽV. Nekatera dela monitoringa bodo izvajali upokojeni delavci RŽV po pogodbah o delu. Celotni stroški monitoringa, ki obsegajo zagotavljanje delovanja merilnih mest, delo zunanjih izvajalcev in delo delavcev RŽV, so prikazani v Tabeli 4.

2.2.1.1 Delovanje merilnih mest

Vsa merilna mesta morajo biti vzdrževana in negovana, da se lahko meritve izvajajo kontinuirano in kvalitetno. Meritve izvajajo delavci RŽV in zunanji izvajalci.

- 233 Material za laboratorij** - material za pripravo tekočih in zračnih vzorcev: filtri, steklovina za potrebe filtriranja tekočih vzorcev, plastične posodice za vzorčenje in oddajo tekočih vzorcev v analizo, plastične merilne posode za tekoče vzorce: (600 €). Filtri za vzorčenje dolgoživih potomcev urana, filtri za merjenje PAE radonovih kratkoživih potomcev, strošek (400 €).
- 111 Električna energija za obratovanje merilnih mest** – merilna mesta Boršt, Bačenski mlin, Jazbec, Pod transportnim trakom, Todraž, Gorenja Dobrava; električne baterije za merilne naprave in spominske enote, strošek (2.000 €).
- 124 Honorarji za oskrbovanje merilnih mest** – vzorčevalnih postaj. Na merilnem mestu Gorenja Dobrava se izvaja dnevno vzorčenje aerosolov (imisijske) in dnevno meri višina vodostaja potoka Brebovščica. Za izvajanje nadzora radioaktivnosti RŽV zagotavlja zbiranje tekočih vzorcev potoka Brebovščica in njihovo pripravo, priročni laboratorij, vodenje evidence vzorčenja in meritev. Aktivnosti dnevno izvaja lastnik zemljišča, na katerem se nahajajo vzorčevalna/merilna mesta. Meritve so predpisane z varnostnim poročilom za Jazbec, Boršt, strošek (8.000 €).
- 125 Obratovanje in vzdrževanje opreme in merilnih mest** - Vzdrževanje, umerjanje v pooblaščenih laboratorijih in preizkušanje delovanja merilne in vzorčevalne opreme, vzorčevalnih in merilnih postaj – QA, VP (pogoj za izvajanje kvalitetnih meritev), vzdrževanje računalniške opreme za zbiranje podatkov meritev, njihov prenos in shranjevanje v bazi podatkov RŽV, (2.000 €).
Preverjanje nastavitev in delovanja samodejnih merilnikov nivoja preliva na prelivih merilnih postaj za meritve pretokov s strani pooblaščenega serviserja CGS Ljubljana – QA, (1.000 €). Preverjanje nastavitev in delovanja samodejnih merilnikov nivoja podtalnice in fizikalnih parametrov meritev v piezometrih s strani pooblaščenega serviserja – QA, (1.000 €).
- 128 Kontrolne meritve inklinometra** - Kalibracija inklinometra Firma Gloetzel Etlingen v Nemčiji, (2.000 €).

2.2.1.2 Radiološki in kemijski monitoring okolja

- 120 Nadzor radioaktivnosti okolja** - v RŽV (imisijske), VP (26.000 €).
- 130 Nadzor emisij radioaktivnosti objektov** - Nadzor emisij radona iz odlagališč (ekshalacija, emisije) – VP (6.000 €).
- 129 Ocena izpostavljenosti prebivalcev sevanju v vplivnem okolju** - Izdelava poročila o izvajanju nadzora in ocene izpostavljenosti sevanju – VP (17.000 €).
- 121 Nadzor tekočih izpustov - odpadne vode** – VP (4.400 €).
- 123 Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih** - Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih rudniških objektov, razširjena analiza trenutno odvzetih vzorcev na merilnih mestih SDIJ, Jazbec in JV-P-10 – VP (5.000 €).
- 126 Neradiološki in biološki nadzor vodotokov se letu 2012 zaradi omejenih finančnih sredstev ne bo izvedel.**

2.2.1.3 Tehnični monitoring (nadzor stanja objektov), monitoring emisij in imisij

Odlagališče Jazbec, končno urejena začasna odlagališča jamske jalovine, rudniška jama odlagališče Boršt, vplivno okolje RŽV (dolina Brebovščice in Todražčice – tekoče emisije imisijske, radon, radonovi kratkoživi potomci).

Odlagališče Jazbec (nadzor, stanje in emisije)

- **Nadzor stanja odlagališča Jazbec** – nadzor stanja odlagališča Jazbec, pripadajoče infrastrukture, neposredne vplivne okolice odlagališča, nekdanjih urejenih začasnih odlagališč jamske jalovine, izvaja RŽV.
 - **Meritve inklinometrov** – meritve stabilnosti brežin odlagališča Jazbec z inklinometrom, dvakrat letno, izvaja RŽV in ZI (800 €).
 - **Meritve sukcije** – meritve sukcije na odlagališču Jazbec, dvakrat letno, izvaja RŽV,
 - **Meritve nivojev podtalnice** – meritve nivojev podtalnice na območju odlagališča, kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, izvaja RŽV, od avgusta dalje izvaja ZI (200 €).
 - **Meritve pretokov izcednih voda** – meritve pretokov izcednih voda, kontinuirna meritev, mesečna kontrola umerjenosti, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, dnevna meritev ob vzorčenju, dve merilni mesti, izvaja RŽV.
- 834 Geodetske meritve** – geodetske meritve v postavljeni geodetski mreži za kontrolo stabilnosti odlagališča Jazbec, posedkov površine, enkratna letna meritev – **VP se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva.**
- 872 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice** - spremljanje kemijskega stanja podtalnice, vzorčenje, vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, 4x letno, (2.000 €).
- 873 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice** - spremljanje radiološkega stanja podtalnice, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na uran-238 zunanji laboratorij, četrletno, (1.000 €).
- 874 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov voda** – spremljanje kemijskega stanja izcednih voda odlagališča Jazbec in jamske vode, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, mesečni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (2.800 €).
- 875 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov voda** - spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov: izcedne vode odlagališča Jazbec in iztok jamske vode, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na uran-238 in Ra-226 zunanji laboratorij, mesečni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (4.400 €).

Odlagališče Boršt (nadzor, stanje in emisije)

- **Nadzor stanja odlagališča Boršt** - nadzor stanja odlagališča Boršt, pripadajoče infrastrukture, neposredne vplivne okolice odlagališča, drenažnega rova pod odlagališčem.
- 881 Geodetske meritve** - geodetske meritve v postavljeni geodetski mreži za kontrolo stabilnosti odlagališča Jazbec, posedkov površine, enkratna letna meritev, zunanji izvajalec, kontinuirna GPS meritev treh kontrolnih točk z on-line povezavo, izvaja RŽV – VP, (8.000 €).
- **Meritve inklinometrov in ekstenziometrov** - meritve stabilnosti plazu Boršt z inklinometri, dvakrat letno, kontinuirane meritve stabilnosti z ekstenziometrom v drenažnem rovu pod odlagališčem, izvaja RŽV in ZI (1.500 €).
 - **Meritve sukcije** - meritve sukcije na odlagališču Jazbec, dvakrat letno, izvaja RŽV.
 - **Meritve pornih tlakov** - meritve pornih tlakov kontinuirano, izvaja RŽV.
 - **Meritve nivojev podtalnice** - meritve nivojev podtalnice na območju odlagališča, kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, izvaja RŽV in ZI (1.500 €).
 - **Meritve pretokov izcednih voda** – meritve pretokov izcednih voda, kontinuirna meritev, mesečna kontrola umerjenosti, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, dnevna meritev ob vzorčenju, izvaja RŽV.

- 882 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice** - spremljanje kemijskega stanja podtalnice, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, četrtno, (12.000 €).
- 883 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice** - spremljanje radiološkega stanja podtalnice, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 zunanji laboratorij, četrtno, (4.800 €).
- 884 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov voda** - spremljanje kemijskega stanja izcednih voda odlagališča Boršt in zahodnega Boršt potoka na točki mešanja, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, mesečni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (8.000 €).
- 885 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov voda** - Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov: izcedne vode odlagališča Boršt in zahodnega Boršt potoka na točki mešanja, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 in Ra-226 zunanji laboratorij, mesečni enkratni in sestavljeni mesečni vzorec, (16.000 €).

Vplivno okolje RŽV (dolini potokov Brebovščica in Todraščica)

- **Meritve nivojev podtalnice** - meritve nivojev podtalnice zunaj območja odlagališč Jazbec in Boršt, kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, izvaja RŽV.
 - **Meritve pretokov izcednih voda** - meritve pretokov potokov Todraščica in Brebovščica, enkratna dnevna meritev ob vzorčenju, izvaja RŽV in zunanji pogodbeni izvajalec.
- 892 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice** - spremljanje kemijskega stanja podtalnice zunaj območja odlagališč Jazbec in Boršt, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, četrtno, (3.000 €).
- 893 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice** - spremljanje radiološkega stanja podtalnice zunaj območja odlagališč Jazbec in Boršt, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na uran-238 zunanji laboratorij, četrtno, (1.200 €).
- 894 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov** - spremljanje kemijskega stanja izcednih voda potokov Brebovščica in Todraščica pred in po vtoku rudniških voda, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, četrtni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (1.000 €).
- 895 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov** - spremljanje radiološkega stanja izcednih voda potokov Brebovščica in Todraščica pred in po vtoku rudniških voda, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 in Ra-226 zunanji laboratorij, četrtni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (1.000 €).

2.2.1.4 Delo

125 Stroški dela – so stroški za štiri redno zaposlene delavce. Dva sta strokovna delavca za vodenje in dolgoročno upravljanje, izvajanje zahtevnih del monitoringa in predpisanega poročanja pristojnim organom. Dva delavca opravljata vzorčenje in vzdrževanje končno urejenih objektov. Delo urejanja podatkov bo izvajal zunanji izvajalec, ker RŽV nima strokovnega znanja za to delo. Stroški vključujejo dve odpravnini ob odhodu v pokoj za delavca, ki bosta v letu 2012 izpolnila pogoje za starostno upokožitev (135.000 €).

2.2.2 VZDRŽEVANJE

Leto 2012 bo četrto leto izvajanja vzdrževanja po zaključku sanacijskih del na odlagališču Jazbec in drugo leto na odlagališču Boršt. Zato se bo nadaljevalo petletno izvajanje rednega

nadzora celotnega območja odlagališč, ki ga razdelimo na širše in ožje območje. Širše območje obsega vse ostale že sanirane lokacije nekdanjega rudnika, ožje pa obsega odlagališči in njuno neposredno okolico.

Vse redne aktivnosti nadzora bo izvajal RŽV s svojimi delavci, morebitna večja intervencijska dela pa bodo izvajali pogodbeni izvajalci. Dela nadzora in tekočega vzdrževanja se bodo izvajala v letnem in zimskem času in bodo zajemala:

- površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika,
- vodotoke na območju odlagališča in ostale vode, ki spadajo v območje odlagališča,
- dostopne ceste in poti,
- ograje, opozorilne table, itd.

Osnove za izvajanje vzdrževalnih del so: izdelani projekt za vzdrževanje in obratovanje odlagališča rudarske jalovine Jazbec, projekt izvedenih del za odlagališče Boršt, Varnostna poročila in veljavni predpisi. Celotni stroški vzdrževanja so prikazani v Tabeli 5.

2.2.2.1 839 Vzdrževalna dela odlagališče Jazbec

Površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika

Prekrita površina odlagališča obsega približno 6 ha. Površina odlagališča se vzdržuje s košnjo. Ta se izvaja po potrebi dva do tri krat letno. Izvajajo jo kmetje iz okolice. Zaradi oblike terena (naklon 20%) je na posameznih delih potrebna posebna oprema za gorske kmetije. Prav tako je na cca 3 % površine (večje strmine ob kanalih) potrebno dela izvajati ročno. Na površinah odlagališča ob ograji se na obeh straneh ograje v širini 5 -10 m.redno odstranjuje grmovje in podrast.

Skrb za travno rušo je pomembna zaradi preprečevanja erozije. Zato je enkrat letno (predvidoma v septembru) potrebno izvesti strokovni pregled in izdelati poročilo o stanju in potrebnih ukrepih (gnojenje, sejanje travnih mešanic, ipd.). Pregled zatravljenosti in prisotnih rastlinskih vrst bo pod mentorstvom vodje varstvenih dejavnosti v okviru obvezne študijske prakse izvedla študentka biodiverzitete na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Ob eroziji zaradi neugodnih vremenskih razmer se takoj izvede sanacija poškodb prekrivke. Nadzoruje se tudi sanirane površine na lokacijah odstranjenih začasnih odlagališč na P1 in P9. Poseben poudarek je potreben območjem saniranih plitvih površinskih plazov na lokaciji P9.

Vodotoki na območju odlagališča in ostale vode, ki spadajo v območje odlagališča

Vzdrževanje obsega redno čiščenje vodotokov in kanalov, ki obsega odstranjevanje trave, listja, grmovja in vejevja ter izredna čiščenja in odstranjevanje nanosov ob nalivih ali večjih deževjih. Zaradi velike količine letnih padavin in strmega terena je poseben poudarek in skrb potrebna predvsem v jesenskem in pomladanskem času.

Na ožjem področju odlagališča se izvaja redna vzdrževalna dela na jarkih 1 in 2, obodnih in odvodnjevalnih kanalih na odlagališču, prepustih, na zadrževalnikih A, B in C in kanalu od merilnega mesta Jazbec do iztoka v Brebovščico.

Na širšem območju se izvaja redna vzdrževalna dela na preusmeritvi potoka Jazbeca v Brdarčkovno grapo, regulaciji potoka Jazbec od preusmeritve do odlagališča, strugi hudourniškega potoka odstranjenega odlagališča P9 in P1 in kanala oziroma usmerjevalnika pred merilnim mestom jamske vode ter usedlin v njem. Predvideni stroški rednega vzdrževanja 3.000 €.

Dostopne ceste in poti

Vzdrževanje obsega dostopne ceste do odlagališča in poti na odlagališču. Zagotavlja se stalna prevoznost s posipanjem in čiščenjem cestišča in drežnikov. Po neurjih se izvede potrebna

popravila zaradi poškodb. Dolžina cest je približno 3 km. Pluženje po potrebi zaradi dostopa do merilnih mest. Urediti je potrebno dostop do gozdne parcele Ivana Menarta na lokaciji P9, ker to ni bilo urejeno v času sanacije (2.500 €).

Ograje, opozorilne table, itd.

Celotno odlagališče je ograjeno. Dolžina ograje je 1500 m. Izvaja se popravila poškodb zaradi padanja drevja, predvsem v zimskem času. Izvaja se vzdrževanje opozorilnih tabel, vhoda v propust Jazbec, jaška in drugih).

Dela v letu 2012 predstavljajo nadaljevanje del iz let 2009 - 2011 in pridobivanje izkušenj za poznejše dolgoročno upravljanje odlagališča in saniranih površin. Minimalni predvideni stroški brez morebitnih nujnih posredovanj zaradi neugodnih vremenskih pogojev 3.000,00 €.

2.2.2.2 823 Vzdrževalna dela na odlagališču Boršt

Površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika

Prekrita površina odlagališča obsega približno 6 ha. Površina še ni stabilizirana, zato je ob neugodnih vremenskih razmerah občutljiva za erozijo in druge poškodbe. Zato se bo stanje prekrivke nadzorovalo in tekoče odpravljalo morebitne poškodbe.

Na zatravljenih površinah bo potrebno ustrezno gospodariti, da bo ruša čim prej dosegla normalno stanje. Na večjem delu površine bo rast trave potekala drugič celo leto. Zato bo košnja trave in druga potrebna opravila prilagojena dejanskim potrebam. V večjem delu bo mogoča strojna obdelava. Vendar pa je površina odlagališča preprejena s kanali in z merilnimi mesti. Zato bo potrebno precej dela izvajati tudi ročno. Predvideno je mulčenje trave 3-krat v letu.

Skrb za travno rušo je pomembna zaradi preprečevanja erozije. Zato je enkrat letno (predvidoma v septembru) potrebno izvesti strokovni pregled in izdelati poročilo o stanju in potrebnih ukrepih (gnojenje, sejanje travnih mešanic, ipd.). Pregled in poročilo izdela strokovnjak biotehnične stroke.

V jeseni bo potrebno izvesti posebni strokovni pregled površine odlagališča z oceno ustreznosti stanja travne ruše zaradi morebitnih dodatnih potrebnih del v okviru končne ureditve. Potrebno bo tudi izvesti ukrepe za zatiranje mahov in dosejevanje travnih površin.

Humus za zgornjo plast prekrivke je izvajalec SCT pripeljal od drugod.. V njem so bile tudi nezaželene rastline japonski dresnik. Z izvajalcem je bilo dogovorjeno, da odstranjevanje japonskega dresnika izvaja RŽV v okviru vzdrževalnih del, stroške pa pokrije izvajalec. SCT zaradi stečajnega postopka stroškov zatiranja in odstranjevanja dresnika v letu 2012 ne krije.

Predmet nadzora in vzdrževanja so tudi vse ostale površine v neposredni bližini odlagališča, površine na lokaciji Jaka.

Osnova za izvajanje vzdrževalnih del so navodila, ki so podana v Projektu izvedenih del za odlagališče Boršt. Predvsem bodo za vzdrževanje pomembni znanje in izkušnje, ki bodo pridobljeni v letu 2012.

Drugi največji del je vzdrževanje vseh odvodnih kanalov za meteorne vode na ožjem in širšem področju odlagališča. Zaradi velike količine letnih padavin in strmega terena bo še poseben poudarek in skrb potrebna predvsem v jesenskem in pomladanskem času. Vzdrževanje bo obsegalo redno čiščenje in odstranjevanje trave, listja, grmovja in vejevja ter izredna čiščenja in odstranjevanje nanosov ob nalivih ali večjih deževjih.

Na ožjem področju odlagališča se bo izvajalo dela na naslednjih objektih: vzhodni in zahodni potok do iztoka v Todraščico, obodni in odvodnjevalni kanali, prepusti, zadrževalniki. Zaradi premikov podlage je potrebno sanirati razpoke na odvodnjevalnih kanalih, da voda ne bo tekla

v podlago. Uredi se drenaža dolvodno od SDIJ in kanal za odvod vode iz Jake proti merilnemu mestu Boršt.

Na zgrajenem merilnem mestu pod odlagališčem Boršt je potrebno izvajati redne kontrole in čiščenje kanala oz. umirjevalnika pred merilnim mestom, kakor tudi vzorčenje usedlin.

Rov Boršt in drenažni sistem v rovu je potrebno stalno nadzorovati, ker rov poteka v nestabilnem območju. Zaradi premikov se na podu in v stenah pojavljajo razpoke. Te se merijo v drenažnem rovu z ekstenziometrom. Manjše razpoke na podu se tekoče mašijo z glino in se s tem zagotavlja pretok vode v kanalu. Ko se poškodbe povečajo, je potrebna večja sanacija, ki jo izvedejo zunanji izvajalci po predpisanih postopkih. Iz rova je zvrtn sistem drenažnih vrtin. Tudi te je potrebno nadzorovati in spremljati pretoke izcednih voda.

Dostopne ceste in poti se nahajajo na širšem in ožjem območju. Potrebno je vzdrževati dostopne poti do odlagališča in na odlagališču ter še posebej dostopno cesto do Rova Boršt in do glavnega merilnega mesta pod odlagališčem. Dolžina je približno 2,5 km. Zaradi zagotovitve varnega dostopa do merilnih mest je potrebno pluženje cest v zimskem času.

Celotno odlagališče je ograjeno, zato je potrebno vzdrževati ograjo in redno odstranjevati travo in grmovje na njeni notranji in zunanji strani v celotni dolžini 2.000 m. Zagotavljati bo potrebno dostop do merilnih mest na odlagališču in v njegovi okolici.

Vremenska postaja Boršt - v letnem času je potrebno vzdrževati travnate površine, preko vsega leta pa je potrebno naprave in instrumente redno čistiti (steklena krogla za merjenje obsevanosti) in prazniti (dežemer). Občasno je potrebno vzdrževati tudi lopo, v kateri se nahajajo instrumenti.

Merilna mesta na odlagališču so predvsem piezometri. Načrtovano je čiščenje enkrat letno. Pred izvajanjem bo potrebno pripraviti projekt čiščenja, ker bo prišlo do stika s kontaminirano vodo oziroma hidrometalurško jalovino. Postopek bo zelo zahteven in bo ovrednoten kasneje. Odlagališče Boršt je po velikosti primerljivo z odlagališčem Jazbec. Vzdrževanje se bo izvajalo drugo leto po zaključku del in se bodo izkušnje šele pridobivale. Minimalni predvideni stroški brez morebitnih nujnih posredovanj zaradi neugodnih vremenskih pogojev 4.000 €.

2.2.2.3 210 Vzdrževanje ostalih objektov

Objekti RŽV, ki jih je potrebno vzdrževati so: CDU, del nekdanje reševalne postaje, merilno mesto za jamsko vodo in merilno mesto pod odlagališčem Boršt in dostop do navedenih objektov tudi v zimskem času (pluženje). Načrtovana dela obsegajo potrebna redna vzdrževalna dela in popravila na objektih. Predvideno 2.500,00 €.

2.2.2.4. 213 Obratovanje

Za zagotavljanje obratovanja RŽV kot uporabnik kupuje od zunanjih dobaviteljev vse vrste energije (gorivo za avtomobile, električno energijo, toplotno energijo), komunalne storitve, varovanje, čiščenje, vzdrževanje delovnih oblek.

2.2.2.5 Oprema

V letu 2012 zaradi varčevanja ni predvidena nabava nove opreme.

Celotni stroški vzdrževanja infrastrukture in opreme so prikazani v Tabeli 5.

2.2.3 VARNOST PRI DELU, VARSTVO PRED IO SEVANJI IN VAROVANJE ZDRAVJA

Plan varnosti pri delu, varstva pred ionizirajočimi sevanji in varovanja zdravja načrtuje:

- predpisane in potrebne aktivnosti za zagotavljanje varnega dela zaposlenih in zunanjih izvajalcev, vključno s potrebnimi meritvami in z varstvom pred ionizirajočimi sevanji,
- izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih v RŽV,
- požarno varstvo, zaščita in reševanje.

Dela nadzora varstva pred IO sevanji, varstva pri delu in varovanja zdravja se izvajajo za potrebe RŽV in za potrebe zunanjih izvajalcev. RŽV je v skladu s predpisi dolžan zagotavljati predpisan nadzor in delovne pogoje ter varstvo pri delu za vse delavce, ki izvajajo dela na objektih RŽV. Glede na to, da so delavci RŽV usposobljeni za vsa potrebna dela in da se dela prepletajo vsebinsko in časovno, je smiselno, da vsa dela izvajajo delavci RŽV do zaključka sanacijskih del. Zagotavljanje varnosti in varstva obsega naslednja dela:

140 Osebna zaščitna sredstva delavcev RŽV za izvajanje monitoringa in nadzora izvajanja del ter saniranih objektov (300 €),

150 Obdobni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih, dodatni specialistični zdravniški pregledi v skladu z veljavno zakonodajo in s kolektivno pogodbo (1.600 €),

151 Osebni TLD dozimetri za meritve izpostavljenosti zunanjemu sevanju za delavce RŽV in zunanje izvajalce del (600 €),

153 Reševalne vaje in nakup opreme za reševalno četo

Dela se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva, bomo jih pa skušali pridobiti. RŽV je po predpisih o civilni zaščiti in VP dolžan zagotoviti zaščito in reševanje. Po Zakonu o rudarstvu mora imeti reševalno četo. Ker sam nima več dovolj usposobljenih delavcev, je bila sklenjena pogodba z RŽS Idrija, ki ima ustrezno usposobljene reševalce in opremo, s PGD Gorenja vas pa podpisan sporazum za pomoč pri reševanju premoženja in pomoč pri preprečevanju posledic ob izrednih dogodkih (npr. intenzivna deževja) na območju saniranih objektov, ki jih RŽV upravlja.

Stroški varnosti pri delu so prikazani v Tabeli 5.

2.2.4 SKUPNE NALOGE

Med skupne naloge so vključena vsa dela in aktivnosti, ki so potrebna za nemoteno izvajanje osnovnih izvedbenih projektov in dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje družbe. Teh del ni mogoče planirati v sklopu posameznih osnovnih projektov. Načrtovana dela obsegajo:

- vodenje podjetja in organizacijskih enot,
- tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost,
- opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del,
- opravljanje finančno računovodskih del,
- opravljanje komercialnih del,
- upravljanje premoženja.

Za delo je potreben pisarniški material. Največji del stroškov predstavljajo papir in kartuše za tiskalnike. Ostalo je pomožni material, PTT stroški, stroški za pošto in telefon. Literatura obsega nabavo uradnega lista, strokovne literature, dnevnih časopisov in publikacijo internega časopisa Uranar dvakrat letno, ki bo izdan v omejeni tiskani obliki. Reprezentanca so stroški za pogostitve ob dnevu rudarjev, za upokojene delavce ob koncu leta, druge pogostitve in promocijo. Promocijska dejavnost je vključena zaradi specifične dejavnosti (IO sevanje, ekologija) zaradi katere je potrebno aktivno komuniciranje z zunanjim okoljem. V letu 2012 bomo pripravili spletno in PPS predstavitev zgodovine in dejavnosti RŽV, ki jo bomo skupaj z ogledom tehnološkega parka pred CDU ponudili šolskim in organiziranim skupinam za ogled. Pogodbe o delu in avtorski honorarji so stroški, ki se nanašajo na delo zunanjih sodelavcev za različna dela, za katera RŽV nima potrebnega znanja (računalniški programi, prevodi, cenitve, druga strokovna dela). Sem spadajo tudi sejnine za Nadzorni svet. Zavarovanje obsega zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti. Odvetniške storitve izvaja po potrebi pooblaščen odvetnik. Revizija računovodskih izkazov je nujna, ker je družba v 100 % lasti države. Usposabljanje obsega usposabljanje iz varstva pri delu v skladu s predpisi, udeležbo na seminarjih za tekoče usposabljanje za izvajanje del in jezikovni tečaj za osvežitev znanja.

Delo obsega celotne stroške za plače (vključeni so tudi prispevki delodajalca) in druge stroške, ki izhajajo iz dela (prevoz, prehrana, itd.). Za zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja sta v letu 2012 predvidena dva redno zaposlena delavca. Višina plač je izračunana na osnovi izplačanih plač za avgust 2011. Stroški skupnih nalog so prikazani v Tabeli 6.

2.2.5 ODŠKODNINE

Odškodnine obsegajo zakonske obveznosti in obveznosti za plačilo uporabe tujih zemljišč. Celotni stroški odškodnin so prikazani v Tabeli 8.

2.2.5.1 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -zakonske obveznosti

RŽV je za zemljišča, ki jih uporablja za izvajanje zapiralnih del dolžan v skladu s predpisi plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

2.2.5.2 Nadomestilo za omejeno rabo prostora – po uredbi vlade RS

Na osnovi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh št. 00719-133/2007/11 z dne 21. 02. 2008 in Uredbe o spremembi navedene uredbe (UL .št. 50/2009), je RŽV dolžan zagotoviti plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 559.224,00 €, od tega 111.347 € znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Preostalih 448.000 bi moral RŽV pokriti iz lastnih sredstev. Ker teh nima več, obveznosti ne bo mogel poravnati in plačilo v letu 2012 ni načrtovano. Skupaj z MKO in lastnikom je treba proučiti možnosti za izpolnitev obveznosti RŽV iz Uredbe.

2.2.5.3 Odškodnine za uporabo tujih zemljišč

RŽV rabi tuja zemljišča v privatni lasti Franca Drmote, Bačne 1. Površine niso velike, so pa nujno potrebne za izvajanje dolgoročnega upravljanja. Nameni uporabe so naslednji:

- manjši del odlagališča Boršt (zemljišča s parc. št.: 805/17, 805/15, 793/6, 793/4 del skalometne pete na spodnjem robu) – sklenjena je najemna pogodba,

- vremenska postaja in dostop do nje – (zemljišča s parc.št.: 793/5, 793/2 - služnost,
- merilno mesto Boršt, portal rova Boršt in dostopna cesta (zemljišča s parc. št.: 805/18 805/1),
- SDIJ – merilno mesto in dostop (zemljišča s parc. št.: 793/1),
- območje zahodnega potoka, ki mora na podlagi zahtev iz varnostnega poročila biti ograjeno (zemljišča s parc. št.: 793/1).

3 LASTNA REALIZACIJA

Kot lastno realizacijo so tiste aktivnosti, ki niso neposredno povezane z osnovno dejavnostjo. Te dejavnosti se zmanjšujejo (druge storitve za zunanje stranke, prodaja premoženja, itd.).

Vsi stroški navedenih dejavnosti so pokriti s prihodki teh dejavnosti. Pozitivna razlika pa se bo kot prihodek lastne realizacije uporabila za financiranje rednega poslovanja in za ureditev slovenske zbirke uranovih rud in mineralov v centru za dolgoročno upravljanje.

3.1 Prihodki lastne realizacije

Prihodki lastne realizacije obsegajo vse tiste prihodke, ki se ne nanašajo na izvajanje sanacijskih del in ne izvirajo iz proračuna. Prikazani so v Tabeli 9 na šifrah od 951 do 957.

Na SN 960 je prikazano dezinvestiranje, ki obsega prihodke od prodaje nepremičnin v tekočem letu in prihodke iz preteklega leta. Dobiček v preteklem poslovnem letu je prikazan zaradi prodaje delnic GB, katerih dejanska vrednost ni bila ocenjena in so se vodile po nabavni ceni.

3.2 Stroški lastne realizacije

Stroški lastne realizacije obsegajo vse tiste stroške, ki se nanašajo na izvajanje lastne dejavnosti in so pokriti iz prihodkov lastne realizacije. V Tabeli 10 so prikazani na šifrah od 901 do 912.

Iz lastnih sredstev zagotavlja RŽV izplačila delavcem po Podjetniški kolektivni pogodbi (usklajeno s panožno pogodbo za premogovništvo) ob rudarskem prazniku in pred novim letom. Prav tako v skladu s PKP daje sindikatu za delovanje manjša sredstva kot dotacijo.

Nekaj lastnih sredstev RŽV namenja za dotacije društvom in ustanovam. To so manjše dotacije, ki jih daje RŽV društvom, šolskim skupinam in ustanovam kot pomoč za njihovo delovanje. Dotacije prejemajo v glavnem tisti, ki imajo sedež v Občini Gorenja vas – Poljane, oz. ko so udeleženi krajani Občine.

V tabeli so dodane tudi šifre 930, 932 in 933, ki obsegajo izgradnjo infrastrukture za Gospodarsko cono Todraž, nadomestilo za omejeno rabo prostora in ureditev centra za dolgoročno upravljanje. Obširnejši opis je v nadaljevanju.

3.3. Izgradnja Gospodarske cone Todraž

Vlada RS je s pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnin v letih 2004, 2006 in 2008 prenesla v last Občine Gorenja vas-Poljane potrebna zemljišča in objekte. RŽV je bil zavezan urediti komunalno infrastrukturo v novi Gospodarski coni Todraž in financirati še druge v pogodbi navedene projekte iz lastnih sredstev. Vsi projekti niso bili realizirani zaradi časovnih zamikov. Za pokritje vseh pogodbenih obveznosti nima več lastnih sredstev. Zato bo potrebno zagotoviti druge vire financiranja, ko bodo pripravljene ustrezne podlage (investicijski program in Novelacija 3 k PNP).

3.4. Nadomestilo za omejeno rabo prostora

RŽV nima več lastnih sredstev za plačilo nadomestila, ki je navedeno v točki 2.2.5.2., zato bomo sredstva skušali zagotoviti iz drugih virov.

3.5. Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti (CDU)

Za zagotovitev pogojev za dolgoročno upravljanje je bil v letu 2011 dokončan CDU. Poleg prostorov, namenjenih za potrebe dolgoročnega upravljanja, so v njem tudi prostori, ki bodo lahko služili tudi za izobraževalne, predstavitvene in druge dejavnosti. V njih je načrtovana zbirka uranovih rud in mineralov. Ta bo na razpolago za študijske in druge namene.

V skladu z dogovorom z URSJV je načrtovano, da bo na lokaciji CDU tudi centralna slovenska zbirka oziroma arhiv uranovih rud in mineralov. Upravljavec končno urejenih rudniških objektov bo strokovno usposobljen za ravnanje z radioaktivnimi snovmi in bo gospodarjenje z zbirko uranovih rud in mineralov izvajal v okviru svoje dejavnosti. S tem bo celovito rešen problem na državnem nivoju z minimalnimi stroški za tekoče vzdrževanje (ionizirajoče sevanje na področju zbirke). Zbirka bo trajno hranjena v skladu s predpisi in bo po potrebi dostopna vsem zainteresiranim. Aktivnosti za pridobitev potrebnih soglasij so načrtovane za leto 2012 in bodo usklajene z URSJV. Za ureditev zbirke bo potrebno zagotoviti dodatno opremo. Točna specifikacija bo znana, ko bodo v celoti znani pogoji in količina materiala. Predvidoma bo potrebna ureditev prostora z opremo in vitrinami znašala 10.000 €. Sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev RŽV.

4 KADROVSKI NAČRT S PREZAPOSLOVANJEM

Če bo družba nadaljevala z izvajanjem aktivnosti na enak način, kot v preteklih letih, je načrtovano, da se število delavcev v drugi polovici leta 2012 zmanjša za dva delavca zaradi predčasne starostne upokojitve. Pregled zaposlenih po dejavnostih je v spodnji tabeli.

Šifra dej.	Področje dela	Začetek leta	Konec leta	Stanje po četrletjih	Razlog prenehanja
	Direktor**	1	1	1,1,1,1	upokojitev, imenovanje v.d.
	Strokovna tehnična dela *	0			
	Skupne naloge	1	1	1,1,1,1	
	Dolgoročno upravljanje	4	2	4,4,4,2	2 starostni upokojitvi
	Monitoring obdelava podatkov*	0			
	Skupaj	6	4	6,6,6,4	

* dela tehničnega vodje rudarskih del in obdelave podatkov se bo izvajalo po pogodbi z zunanji izvajalci, ker RŽV za ta dela nima usposobljenih delavcev. Dela sta do leta 2011 izvajala delavca, ki sta se upokojila.

** Direktor se je upokojil 31. 5. 2012, 1. 6. 2012 je bila imenovana v.d. direktorice.

V primeru organizacijskih sprememb v družbi se bo izvedlo potrebne kadrovske preračunave in spremenilo obseg potrebnih sredstev.

5 DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Predvidoma se bodo dela dolgoročnega upravljanja izvajala tekoče po ustaljeni dinamiki. Obseg del bo v skladu z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt.

Vsa dela trajnega prenehanja obratovanja se bodo izvajala v skladu z višino zagotovljenih sredstev. Dodatna intervencijska dela se bodo izvajala na odlagališču Boršt po vrstnem redu, kot ga je predlagal Strokovni projektni svet, če bodo za to zagotovljena dodatna sredstva..

Dinamika izvajanja del je razvidna iz tabel stroškov in je prikazana četrtno, skladno z metodologijo planiranja stroškov.

Obseg del v letu 2012 je omejen na dolgoročno upravljanje zaradi zmanjšanja obsega financiranja. Dodatni interventni ukrepi, ki so bili zaradi prekinitve financiranja prestavljeni v 2012, se ne bodo izvedli zaradi pomanjkanja sredstev in se predstavljajo v prihodnost.

6 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt vključuje financiranje vseh dejavnosti in zagotavljanje sredstev. V finančnem načrtu za leto 2012 nista v obveznostih prikazani dve pomembni postavki:

- dolg do izvajalca sanacije na odlagališču Boršt v skupni višini 1.074.000 €. Po zaključku del na odlagališču Boršt je ostal nedokončan formalni postopek zaključka financiranja z izvajalcem SCT. Dolg do njega je 61.000 € za izvedena dela v letu 2010 in 1.013.000 € zadržanih plačil v času izgradnje. Ker pogodbeni odnosi še niso urejeni in zaključeni, v letu 2012 niso upoštevani odhodki za ta namen, morajo pa biti evidentirani kot dolg do SCT.
- plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane. Plačilo je bilo določeno z Uredbo o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh št. 00719-133/2007/11 z dne 21. 2. 2008 in Uredbe o spremembi navedene uredbe (Ur.l. RS, št. 50/2009). RŽV svoje obveznosti ni izpolnil v letu 2011 v višini 140.000 € in v letu 2012 v višini 440.000 €. Namesto plačila Občini Gorenja vas – Poljane je RŽV lastna sredstva načrtoval za osnovno dejavnost, ker so sredstva iz državnega proračuna celo za nujni obseg del premajhna.

6.1 VIRI FINANCIRANJA

6.1.1 Proračunski viri

Glavni vir financiranja bodo za RŽV predstavljala sredstva Proračuna RS. Na osnovi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011, (Ur.L. RS št 74/11 str. 9696), so znašala razpoložljiva sredstva za RŽV 2.100.000 €. Na osnovi načrtovanega Rebalansa državnega proračuna za leto 2012 so zagotovljena sredstva v višini **386.782,00 €** na proračunski postavki 2511- 04-0011.

6.1.2 Lastni viri

Lastni viri izhajajo predvsem iz prodaje vrednostnih papirjev v letu 2011 in v manjši meri iz lastne realizacije (vračila danih dolgoročnih kreditov, prodaja stanovanj in opreme). Zaradi preglednosti so lastni viri v tabelah prikazani v obliki denarnega toka.

Program prodaje v letu 2012 obsega prodajo garsonjere Sestranska vas 27/A (30.000 €), Navedena vrednost je informativna. Pred izvedbo prodaje bo stanovanje ponovno ocenjeno. Ocenjena vrednost je začetna cena na javni prodaji. Prodaja ostale opreme predstavlja prodajo osebnih avtomobilov Škoda in VW Passat (starost 8 let, 7.000 €). Prilivi in odlivi lastne realizacije so prikazani v Tabelah 9 in 10.

6.2 POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV

Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja trajnega prenehanja obratovanja, dolgoročnega upravljanja in ostalih del zapiranja in sanacije so v skladu z ZTPIU – UPB1 sredstva proračuna RS. Lastna sredstva pa so bila namenjena obveznostim, ki so bile s strani države naložena RŽV (izgradnja komunalne infrastrukture za GC Todraž, nadomestilo za omejeno rabo prostora) in za pokrivanje stroškov lastne dejavnosti, kadrovskega socialnega programa. Na ta način je financiranje uspešno potekalo do leta 2011.

Zaradi prekinitve financiranja iz proračuna v avgustu 2011 je RŽV lastna sredstva uporabil za izvajanje osnovnega programa. Tudi v letu 2012 se je nerešeno stanje nadaljevalo. Redno financiranje ni bilo urejeno v 1. četrtletju, zato je RŽV še naprej financiral osnovno dejavnost z lastnimi sredstvi.

Na osnovi Spremembe proračuna RS za leto 2012, znašajo razpoložljiva sredstva za RŽV na proračunski postavki: 2511-04-011 Rudnik Žirovski vrh **386.782,00 €**. Ta sredstva ne zadoščajo za pokritje stroškov celoletnega programa, zato bo RŽV del programa v višini 140.000 € financiral z lastnimi sredstvi. Ker financiranje v 1. četrtletju ni bilo urejeno, je bila celotna dejavnost financirana z lastnimi sredstvi. Po ureditvi financiranja bo izvedena refundacija iz proračuna v pogodbeni višini.

Lastna razpoložljiva sredstva na dan 1. 1. 2012 so znašala 325.000 € in so bila prvotno namenjena plačilu obveznosti iz leta 2011 (Občina GVP 140.000 €, dobavitelji 194.000 €). Zaradi premajhnih proračunskih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti so se sredstva, namenjena plačilu obveznosti do Občini Gorenja vas – Poljane iz leta 2011 v višini 140.000 €, porabila za financiranje lastne dejavnosti v letu 2012.

Razpoložljiva finančna sredstva v letu 2012 bodo namenjena za:

- pokritje obveznosti do dobaviteljev iz leta 2011 v višini 194.000 €,
- pokritje obveznosti RŽV in njegovih izvajalcev za izvedbo osnovne dejavnosti v letu 2012 v višini 140.000 €,
- pokritje obveznosti RŽV in njegovih izvajalcev za izvedbo del v obdobju januar – november 2012 v višini 386.782 €. Obveznosti iz decembra 2012 v višini 52.800 € bodo pokrite iz proračuna 2013.

Pokrivanje stroškov iz leta 2011 in 2012

	PN 2012	pokrivanje stroškov leta		
		2011	2012	2013
RŽV PRORAČUN	578.800,00		386.000,00	52.800,00
RŽV LASTNA SREDSTVA			140.000,00	
RŽV IZVJALCI DOLG 2011		194.000,00		
RŽV 2011				
SKUPAJ	578.800,00	194.000,00	526.000,00	52.800,00
*			720.000,00	578.800,00
			plačilo 2012	PN 2012

* 2012: plačila 2011 + 2012, na proračunski postavki Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh je v letu 2011 ostalo po rebalansu 1.441.614 € - izplačanih 783.135,66 € = 658.478,34 €, 194.000 € predstavlja dejansko nastale stroške v času od avgusta do decembra 2012.

* 2013: plačila PN 2012,

** RŽV ima še dolg do SCT v višini 10% vrednosti izvedenih del, to je 1.013.000 € in 61.000 € neplačanih del v letu 2010. Zaradi znane situacije verjetno ne bodo mogli pridobiti garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Zato se lahko smatra, da je neplačan znesek zadržan do izteka garancijskega roka, to je predvidoma v septembru 2013. Takrat bo dolg potrebno poravnati. Nedokončan je formalni zaključek del in obojestransko izpolnitev pogodbenih obveznosti. Potrebno je potrditi Aneks 6 s katerim se potrdi dejansko izvedena dela. Nato se zadrži 10% plačil, dokler se ne določi začetek garancijske dobe in dokler SCT ne dostavi garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Po dostavi garancije za odpravo napak v garancijski dobi oziroma po preteku garancijskega roka bo potrebno dolg poravnati.

*** Ker RŽV nima več potrebnih lastnih sredstev za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas Poljane, plačilo v PN 2012 ni načrtovano. Dolg obsega neplačano obveznost v letu 2011 (september – december 140.000 €) in obveznost za leto 2012 448.000 €. Za plačilo bo potrebno skupaj z lastnikom poiskati možnosti za poravnavo.

Za pokrivanje stroškov lastne dejavnosti v višini 30.700 €, so zagotovljena sredstva iz prihodkov lastne dejavnosti tekočega leta:

– 37.000 € dezinvestiranje prodaja stanovanja in osebnih vozil.

Pozitivna razlika prejemkov nad izdatki lastne dejavnosti predstavlja vir za pokrivanje drugih tekočih stroškov osnovne dejavnosti (morebitni odkup manjšega zemljišča na odlagališču Boršt).

7 ZAKLJUČEK

Poslovni načrt družbe RŽV, d.o.o. za leto 2012 je dokument, s katerim družba:

- predloži ustanovitelju in organom upravljanja Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v tekočem letu v skladu z ZTPIU, ZTPIU-A, ZTPIU-B in finančni načrt v skladu z zahtevami Statuta in ZTPIU-UPB1,
- po normativno predpisani verifikaciji PN 2012 pridobi izvedbeni dokument za izvajanje aktivnosti izvajanja del v letu 2012,
- z verificiranim PN 2012 pridobi osnovo za sklepanje pogodbe med MOP in RŽV in s tem za zagotovitev proračunskih virov financiranja del v letu 2012.

Obseg del je prilagojen razpoložljivim proračunskim in lastnim sredstvom. Ker so sredstva zelo znižana v primerjavi z veljavnim proračunom iz leta 2011, je dejavnost omejena na izvajanje predpisanega dolgoročnega upravljanja. Podrobno je vsebina opisana v tekstu in ovrednotena v priloženih tabelah.

Cilji, katere načrtujemo doseči v letu 2012:

- izvajanje dolgoročnega upravljanja saniranih in končno urejenih objektov nekdanjega rudnika urana. To obsega predpisani monitoring in vzdrževanje, predvsem odlagališč Jazbec in Boršt ter območje nekdanjega rudnika,
- izvajanje nadzora nad vplivi na okolje,
- izvajanje varstva pri delu in varstva pred IO sevanji za zaposlene in druge delavce, ki izvajajo dela na končno urejenih objektih,
- zaključiti vse formalne postopke prenehanja rudarjenja na območju nekdanjega rudnika urana in odlagališča Jazbec,
- izvajati vsa splošna in druga opravila, ki bodo zagotavljala delovanje podjetja in izvajanje vseh predpisanih nalog,
- urediti lastniško razmerje nekaterih zemljišč, na katerih leži odlagališče Boršt,
- dokončati ureditev zbirke in centralnega slovenskega depoja uranovih rud in mineralov v prostorih CDU.

Ob koncu leta 2012 ne bodo končane naslednje naloge:

- ne bodo izvedena interventna dela za zmanjšanje premikov plazů Boršt,
- nedokončana bo dokumentacija, ki mora biti izdelana po zaključku sanacijskih del in je potrebna za pridobitev dovoljenj za zaprtje odlagališča Boršt po ZVISJ in ZRud, to je najprej vodna bilanca odlagališča in na njeni osnovi Varnostno poročilo za odlagališče Boršt,
- ne bodo izpolnjeni pogoji za zaprtje odlagališča Boršt v skladu s 34. členom Pravilnika o dejavnostih sevalne in jedrske varnosti (Ur.l. RS, št. 92/09),
- ne bodo izvedene aktivnosti, ki so potrebne za formalni zaključek sanacijskih del (tehnični pregled ureditve pridobivalnega prostora Jaka,
- ne bodo izpolnjeni pogoji za izbris iz registra rudarske pravice in iz katastra pridobivalnih prostorov po 61. členu ZRud (Ur.l. RS, št. 98/04),
- ne bodo v celoti vzpostavljeni sistem in pogoji za izvajanje dolgoročnega monitoringa (petletno prehodno obdobje) na odlagališču Boršt, v skladu z ZVISJV, ker še ne bo izdelano varnostno poročilo, ki bo dolgoročni monitoring določilo,
- ne bo končano petletno prehodno obdobje, v katerem se ugotavlja kvaliteto izvedenih del in odpravlja pomanjkljivosti.

Zaradi prekinitve financiranja v avgustu 2011 niso bili izvedeni dodatni interventni drenažni ukrepi na Borštu. Zato je zelo velika verjetnost, da se bodo nadaljevali premiki plazů z dinamiko zadnjih let, ki je večja od dovoljene. Z nadaljnjim drsenjem se bodo večale poškodbe izvedenih sanacijskih ukrepov (prekrivke, drenažnega sistema) in s tem verjetnost potrebe po večjih sanacijskih delih v naslednjih letih.

V letu 2011 je bilo zaradi ustavitve financiranja prekinjeno plačevanje nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane iz lastnih sredstev. Lastna sredstva, zagotovljena za ta namen, so bila porabljena za zagotovitev izvajanja predpisanih nalog dolgoročnega upravljanja v obdobju avgust – december 2011 in delno za leto 2012.

PRILOGA 1

TABELA 1							
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAPIRALNIH DEL							
							EUR
	realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ	
NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012	
SKUPAJ TEHNIČNE AKTIVNOSTI	466.968,33	0	2.000	30.000	0	32.000	
PRENEHANJE OBRATOVANJA ODLAGALIŠČ	466.968,33	0	2.000	30.000	0	32.000	
SKUPAJ DOLGOROČNO UPRAVLJANJE	636.030,35	137.300	138.650	155.600	115.250	546.800	
MONITORING	325.303,82	73.850	65.850	88.050	51.850	279.600	
VZDRŽEVANJE IN OPREMA	55.354,27	9.600	7.100	11.100	12.100	39.900	
VARSTVO PRI DELU	1.311,21	1.150	200	900	250	2.500	
SKUPNE NALOGE	135.678,84	22.200	37.500	27.550	20.550	107.800	
ODŠKODNINE	118.382,21	30.500	28.000	28.000	30.500	117.000	
SKUPAJ ZAPIRALNA DELA	1.102.998,68	137.300	140.650	185.600	115.250	578.800	
TABELA 2							
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA ODLAGALIŠČ							
							EUR
SN	realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ	
NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012	
ODLAGALIŠČE JAZBEC							
835 Izdelava PGD in pridobivanje GB za odlag. Jazbec	15.955,92	0	2.000	0	0	2.000	
SKUPAJ ODLAGALIŠČE JAZBEC	15.955,92	0	2.000	0	0	2.000	
ODLAGALIŠČE BORŠT							
801 Raziskave in verif. norm.	21.739,20	0	0	30.000	0	30.000	
804 Boršt*	6.219,99	0	0	0	0	0	
814 Odlagališče Boršt interventni ukrepi*	366.505,49	0	0	0	0	0	
817 Cesta na Boršt*	0,00	0	0	0	0	0	
821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU)*	56.547,73	0	0	0	0	0	
SKUPAJ ODLAGALIŠČE BORŠT	451.012,41	0	0	30.000	0	30.000	
SKUPAJ PRENEHANJE OBRATOVANJA ODLAGAL	466.968,33	0	2.000	30.000	0	32.000	
* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti							

TABELA 3							
STROŠKI MONITORINGA							EUR
SN		realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
	DELOVANJE MERILNIH MEST	22.682,90	3.000	5.300	4.900	3.800	17.000
233	Material za laboratorij	1.270,93	0	300	400	300	1.000
111	Električna energija za obratovanje merilnih mest	2.766,51	500	500	500	500	2.000
124	Vzdrževanje merilnih mest in priprava vzorcev	10.064,01	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
125	Obratovanja in vzdrževanja opreme in merilnih mest	8.581,45	500	1.500	1.000	1.000	4.000
128	Kontrolne meritve inklinometrov, nivometrov*	0,00	0	1.000	1.000	0	2.000
	RADIOLOŠKI IN KEMIJSKI MONITORING OKOLJA	100.111,28	24.800	10.500	13.100	10.000	58.400
120	Nadzor radioaktivnosti okolja RUŽV (ZI)	59.319,13	6.500	6.500	5.000	4.000	22.000
129	Ocena izpostavljenosti preb. sevanju v vpl. okolju (Z)	17.000,00	17.000	0	0	0	17.000
130	Nadzor emisij radioaktivnosti objektov (RŽV,ZI)	14.817,79	1.000	4.000	1.000	4.000	10.000
121	Nadzor tekočih izpustov -odpadne vode (ZI)	3.586,36	300	0	2.100	2.000	4.400
123	Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih (RŽV,ZI)	5.388,00	0	0	5.000	0	5.000
126	Neradiol. in biološki nadzor vodotokov-Todraščica(Z)	0,00	0	0	0	0	0
	TEHNIČNI MONITORING.,MONIT. EMISIJ IN IMISIJ	59.787,91	14.050	14.050	23.050	18.050	69.200
250	Odlagališče Jazbec (nadzor stanje in emisije)		2.300	2.300	3.300	3.300	11.200
	Nadzor stanja odlagališča Jazbec (RŽV)		0	0	0	0	0
	Meritve inklinometrov (RŽV,ZI)		0	0	0	800	800
	Meritve sukcije (RŽV)		0	0	0	0	0
	Meritve nivojev podtalnice (RŽV,ZI)		0	0	0	200	200
	Meritve pretokov izcednih voda (RŽV)		0	0	0	0	0
834	Geodetske meritve (ZI)		0	0	0	0	0
872	Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV,ZI)		500	500	500	500	2.000
873	Spremljava radiološkega stanja podtalnice (RŽV,ZI)		0	0	1.000	0	1.000
874	Spremljava kem. stanja tekočih izp. voda (RŽV,ZI)		700	700	700	700	2.800
875	Spremljanje radiol. stanja tekočih izp. voda (RŽV,ZI)		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
	Odlagališče Boršt nadzor stanja in emisije		10.200	10.200	18.200	13.200	51.800
	Nadzor stanja odlagališča Jazbec (RŽV)		0	0	0	0	
	Meritve inklinometrov in ekstenziom. (RŽV,ZI)		0	0	0	1.500	1.500
	Meritve sukcije (RŽV)		0	0	0	0	0
	Meritve pornih pornih tlakov (RŽV)		0	0	0	0	0
	Meritve nivojev podtalnice (RŽV,ZI)		0	0	0	1.500	1.500
	Meritve pretokov izcednih voda (RŽV)		0	0	0	0	0
881	Geodetske meritve (RŽV,ZI)		0	0	8.000	0	8.000
882	Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV, ZI)		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
883	Spremljava radiološkega stanja podtalnice (RŽV, ZI)		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
884	Spremljava kem. stanja tekočih izp. voda (RŽV,ZI)		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
885	Spremljanje radiol. stanja tekočih izp. voda (RŽV,ZI)		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Vplivno okolje RŽV (dol. Breb. In Todrašč imis.)		1.550	1.550	1.550	1.550	6.200
	Meritve nivojev podtalnice (RŽV)		0	0	0	0	0
	Meritve pretokov izcednih voda (RŽV)		0	0	0	0	0
892	Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV,ZI)		750	750	750	750	3.000
893	Spremljanje radiološkega stanja podtalnice(RŽV,ZI)		300	300	300	300	1.200
894	Spremljanje kem. stanja tekočih izpustov (RŽV ZI)		250	250	250	250	1.000
895	Spremljanje radiol.stanja tekočih izpustov (RŽV,ZI)		250	250	250	250	1.000
	Skupaj neposredni stroški monitoringa	182.582,09	41.850	29.850	41.050	31.850	144.600
127	DELO (5,5,5,5) (3. kv. 2x odprav. ob upokojitvi)	142.721,73	32.000	36.000	47.000	20.000	135.000
	SKUPAJ STROŠKI MONITORINGA	325.303,82	73.850	65.850	88.050	51.850	279.600

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti

TABELA 4							
STROŠKI VARSTVA PRI DELU							
							EUR
SN	NAZIV	realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
140	Osebna zaščitna sredstva	200,01	0	50	150	100	300
150	Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi	30,00	1.000	0	600	0	1.600
151	Osebna dozim., meritve sevanja, vzdrževanje in kont	1.081,20	150	150	150	150	600
153	Reševalna četa*	0,00	0	0	0	0	0
	SKUPAJ VARSTVO PRI DELU	1.311,21	1.150	200	900	250	2.500
* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti							
TABELA 5							
STROŠKI VZDRŽEVANJA IN OPREME							
							EUR
SN	NAZIV	realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
	VZDRŽEVANJE						
839	Vzdrževalna.dela odlagališče Jazbec.	2.713,86	0	0	3.000	0	3.000
823	Vzdrževalna dela odlagališče Boršt	12.338,30	0	0	2.000	2.000	4.000
210	Vzdrževanje ostalih objektov (ceste, pluženje,...)	3.005,92	1.000	500	0	1.000	2.500
213	Vzdrževanje opreme, registracija vozil, itd.	9.965,13	1.500	0	1.000	1.500	4.000
	Skupaj vzdrževanje	28.023,21	2.500	500	6.000	4.500	13.500
	OBRATOVANJE						
202	Gorivo za avtomobile	5.857,37	1.500	1.500	1.000	1.000	5.000
230	Električna energija	9.252,54	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
231	Toplotna energija	16.323,59	2.000	1.500	500	3.000	7.000
232	Komunalne storitve (voda, kanalščina, smetarina)	622,84	100	100	100	100	400
256	Varovanje	746,88	250	250	250	250	1.000
257	Čiščenje	5.313,00	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
212	Vzdrževanje delovnih oblek (pranje)	2.935,00	250	250	250	250	1.000
	Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov	41.051,22	7.100	6.600	5.100	7.600	26.400
	Oprema						
502	Merilniki pretokov*	1.332,00	0	0	0	0	0
503	Oprema za čiščenje piezometrov*	0,00	0	0	0	0	0
504	Ročno orodje, instrumenti in druga oprema *	0,00	0	0	0	0	0
505	Računalniška oprema*	0,00	0	0	0	0	0
506	Programska oprema za bazo podatkov*	0,00	0	0	0	0	0
	Skupaj oprema	1.332,00	0	0	0	0	0
	SKUPAJ VZDRŽEVANJE INFRASTR. IN OPREMA	70.406,43	9.600	7.100	11.100	12.100	39.900
* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti							

TABELA 6							
STROŠKI SKUPNIH NALOG							
							EUR
SN	NAZIV	realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
	MATERIAL IN STORITVE						
300	Pisarniški material	4.115,15	400	400	400	400	1.600
301	PTT stroški	6.125,99	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
302	Plačilni promet, bančni stroški, takse	1.430,14	250	250	250	250	1.000
303	Strokovna literatura (IAEA, Uranar)	3.489,09	500	500	250	250	1.500
304	Skupaj stroški materiala in storitev	2.972,37	0	600	500	400	1.500
305	Reprezentanca in promocija	3.393,75	0	200	500	500	1.200
330	Pogodbe o delu - nadzorni svet	6.349,23	500	1.500	1.500	500	4.000
331	Avtorski honorarji (prevodi, cenitve)	7.428,96	500	1.000	1.000	500	3.000
332	Zavarovanje	3.648,43	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
333	Prispevek za članstvo v GZ, članarine	290,20	50	50	50	50	200
335	Odvetniške storitve	182,40	0	500	500	0	1.000
336	Revizija računovod. izkazov in notranja kontrola	5.826,00	0	0	5.200	0	5.200
362	Uspostabljanje za delo in varstvo pri delu	1.184,80	0	500	200	500	1.200
	Skupaj stroški materiala in storitev	46.436,51	4.200	7.500	12.350	5.350	29.400
	Delo (2,2,2,2)	89.242,33	18.000	20.000	15.200	15.200	68.400
	Odpravnina ob upokojitvi	0,00	0	10.000	0	0	10.000
	Skupaj stroški dela	89.242,33	18.000	30.000	15.200	15.200	78.400
	STROŠKI SKUPNIH NALOG	135.678,84	22.200	37.500	27.550	20.550	107.800

TABELA 7
STROŠKI ODŠKODNIN

							EUR
SN	NAZIV	realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
337	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	111.346,88	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
932	Nadomestilo za omejeno rabo prostora*	276.424,00	0	0	0	0	0
440	Odškodnine	7.035,33	2.500	0	0	2.500	5.000
	SKUPAJ ODŠKODNINE	396.817,21	30.500	28.000	28.000	30.500	117.000

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti

TABELA 8
STROŠKI PREZAPOSLOVANJA

							EUR
SN	NAZIV	realizacija 2011	I. ČETRT.	II. ČETRT.	III. ČETRT.	IV. ČETRT.	SKUPAJ 2012
401	Premije(2)	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE	0	0	0	0	0	0

TABELA 9**PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE**

		EUR					
		realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ
SN	NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012
951	Druge storitve, MORS	9.089,67	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
952	Najemnine za zemljišča	3.000,00		1.500	0	1.500	3.000
954	Prilivi od prod.stanovanj- kredit	6.795,00	400	300	100	100	900
957	Obresti	56.592,47	200	200	100	100	600
	Skupaj PRIHODKI lastna realizacija tekoč. leta	75.477,14	1.600	3.000	1.200	2.700	8.500
960	Dezinvestiranje	560.350,00	0	3.000	30.000	4.000	37.000
	Lastna sredstva preteklih let	0,00	140.000	0	0	0	140.000
	SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE	635.827,14	141.600	6.000	31.200	6.700	185.500

TABELA 10**STROŠKI LASTNE REALIZACIJE**

		EUR					
		realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ
SN	NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012
901	Druge storitve, MORS	6.710,99	900	900	900	900	3.600
902	Izplačilo po KP	2.178,05	0	3.000	0	4.000	7.000
907	Stroški stanovanj in stan. odškodninskega sklada	4.354,92	200	300	300	1.300	2.100
911	Dotacije društvom in ustanovam	3.213,70	500	500	500	500	2.000
912	Dotacija sindikatu	365,00	0	0	1.000	0	1.000
	Skupaj stroški last. realizacije tekočega leta	16.822,66	1.600	4.700	2.700	6.700	15.700
930	Gospodarska cona Todraž	0,00	0	0	0	0	0
932	Omejena raba prostora - nadomestilo	276.424,00	0	0	0	0	0
933	Center za dolgoročno upravljanje	129.406,18	2.000	3.000	5000	5.000	15.000
	SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACIJE	422.652,84	3.600	7.700	7.700	11.700	30.700

TABELA 11**SPECIFIKACIJA STROŠKOV**

		EUR					
		realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ
	NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012
	Stroški zapiranja - RŽV	1.102.998,68	137.300	140.650	185.600	115.250	578.800
	Stroški pre zaposlovanja	0,00	0	0	0	0	0
	Stroški lastne realizacije	422.652,84	3.600	7.700	7.700	11.700	30.700
	SKUPAJ STROŠKI	1.525.651,52	140.900	148.350	193.300	126.950	609.500

TABELA 12**VIRI FINANCIRANJA**

		EUR					
		realizacija	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ
	NAZIV	2011	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	ČETRT.	2012
	Proračun RS	796.000,00	137.300	140.650	185.600	115.250	578.800
	Lastna realizacija	635.827,14	141.600	6.000	31.200	6.700	185.500
	SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	1.431.827,14	278.900	146.650	216.800	121.950	764.300